

## सपथ निर्माण विभाग

7019 (E)

9/9/19

दिनांक-05/09/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत Construction/Improvement Cum Output & Performance Based Road Asset Maintenance Work for the Punsia-Dhoraiya Road Km 0.00 to Km 15.50 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

### उपरिस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |                                              |   |                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | Construction/Improvement Cum Output & Performance Based Road Asset Maintenance Work for the Punsia-Dhoraiya Road Km 0.00 to Km 15.50 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 01/CMBD/2013-14                                                                                                                      |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹2421.34277 लाख ।                                                                                                                    |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | Indian Progressive Construction Pvt. Ltd.                                                                                            |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 26.02.2014                                                                                                                           |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 21.11.2015                                                                                                                           |
| 2.7 | वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि        | : | कार्य प्रगति में ।                                                                                                                   |
| 2.8 | स्वीकृत की गई समयवृद्धि की तिथि              | : | 31.07.2019                                                                                                                           |

3. विभागीय ज्ञापांक-5747(E) दिनांक-24.07.2019 द्वारा विषयांकित पथ के समयवृद्धि के संदर्भ में दिनांक-24.07.2019 को आहूत विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय निम्नवत् है :-

"मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-530(अनु०) दिनांक-15.07.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत Construction/Improvement Cum Output & Performance Based Road Asset

Maintenance Work for the Punsia-Dhoraiya Road Km 0.00 to Km 15.50 (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक-31.07.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। विस्तारित अवधि में संवेदक को समयवृद्धि प्रदान किए जाने के फलस्वरूप Delayed Work के लिए Withheld amount forfeit समझा जाएगा तथा Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

4. दिनांक-24.07.2019 को विभागीय निविदा समिति के बैठक में लिये गये निर्णय विभागीय ज्ञापांक-5747(ई0) दिनांक-24.07.2019 कार्यवाही द्वारा संसूचित विषयांकित पथ के समयवृद्धि के आलोक में Indian Progressive Construction Pvt. Ltd. के पत्रांक-IPCPL/2019-20/49 दिनांक-05.08.2019 द्वारा पत्र समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि इस कार्य का एकरारनामा 22.02.2014 को मेरे साथ किया गया था। किए गए एकरारनामा के कंडिका-4 के मुताबिक एकरारनामा में Drawing एवं Design Attach दिखाया गया था। परन्तु वास्तव में Drawing एवं Design Attach नहीं था। विभाग से बार-बार Drawing एवं Design की माँग करने पर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि विभाग द्वारा न ही Drawing स्वीकृत किया गया था न ही रोड का Traffic सर्वे कर Design किया गया और न ही रोड की लम्बाई मापी गई थी। निविदा में रोड की लम्बाई 15.5 कि.मी. दिखाया गया था, जबकि वास्तविक लम्बाई 14.5 कि.मी. है। इस बीच मेरा सारा प्लान्ट, मशीनरी एवं स्टाफ साईट पर बेकार बैठा रहा, फलस्वरूप मुझे करोड़ों की आर्थिक क्षति हुई। मुझे 08.10.2016 को Drawing एवं Design विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसके बाद मैंने काफी तेजी से कार्य किया, परन्तु B.O.Q. के Quantity एवं वास्तविक Quantity में काफी अन्तर था। फलस्वरूप Quantity में अन्तर के कारण मेरा भुगतान होना बंद हो गया। पुनः मेरा प्लान्ट, मशीनरी एवं स्टाफ खड़ा हो जाने के कारण से करोड़ों की आर्थिक क्षति उठाना पड़ा। अतिरिक्त Quantity की स्वीकृति 12.01.2019 को प्राप्त हुआ, परन्तु समयवृद्धि के प्रत्याशा में मुझे आज तक भुगतान नहीं हुआ। परन्तु विभागीय दवाब एवं डर से किसी प्रकार मैं कार्य को पुरा करने हेतु कार्य करता रहा।


उपर्युक्त परिस्थिति में कार्य विलम्ब होने में मेरी कोई गलती नहीं रहने के बावजूद भी विभाग द्वारा समयवृद्धि के मद में करोड़ों रु. की कटौती मेरे विपत्र से की गई है एवं मुझे Penalty एवं Debar किया गया है जो कि मेरी गलती नहीं रहने के बावजूद भी सजा दी गई है।


अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वास्तविकता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभागीय निविदा समिति द्वारा ज्ञापांक-प्र0-7/विविध(संवृ0)-04/70/2019-5747(ई0) पटना, दिनांक-24.07.2019 के द्वारा जो काटी गई राशि जब्त की गई है उसे निर्गत करने की कृपा की जाय।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 अभ्यावेदन को मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग को वस्तुनिष्ठ समीक्षा एवं अनुशंसा हेतु भेजी गई जात्र।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
5.9.19  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
5.9.19  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
5.9.19  
(भवानी नन्दन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
5.9  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-70/2019 7019(6) पटना, दिनांक 9/9/19

**प्रतिलिपि :-** मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, धौरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
5.9.19  
(भवानी नन्दन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।