

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-13.07.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।


पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1828 (अनु०) दिनांक 29.06.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|-----|--|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : 01/SBD/2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : ₹6260.59977 लाख |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : M/s RCM Infrastructure Ltd. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : 22.05.2013 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 01.01.2016 |
| 2.7 | प्रथम बार मांगी गई समयवृद्धि की तिथि | : 31.03.2018 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : कार्य प्रगति पर । |
| 2.9 | द्वितीय बार मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : 31.03.2019 |



3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि का अधिग्रहण तथा अतिक्रमण, विलम्ब से साईड की उपलब्धता एवं Miner Bridge की Design में विलम्ब के कारण कार्य बाधित रहा।

(ii) निर्माण सामग्रियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य बाधित रहा।

(iii) बरसात के कारण भी कार्य विलम्ब रहा।


(iv) लोक सभा 2014 एवं विधान सभा 2015 चुनाव के कारण भी कार्य बाधित रहा।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा करती है। चूंकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1828 (अनु०) दिनांक 29.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य धीमी गति से हुआ है एवं विलम्ब अत्याधिक है, अतः विशिष्ट कारण घटकवार मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना प्रस्तुत करें।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या०) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना


(राजनीशंकर)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


13.7.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विधि (स०वृ०)-02-159/2018-

4849 (E)पटना, दिनांक 16/7/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

A E ABP