

आफोड - 5339(6) दिनांक - 27.7.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-27/07/2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1828 (अनु०) दिनांक 29.06.2018 एवं पत्रांक-2097(अनु०) दिनांक 27.07.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 01/SBD/2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹6260.59977 लाख |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | M/s RCM Infrastructure Ltd. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 22.05.2013 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 01.01.2016 |
| 2.7 | प्रथम बार की गई समयवृद्धि की तिथि | : | 31.03.2018 |
| 2.8 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : | कार्य प्रगति पर। |
| 2.9 | द्वितीय बार मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : | 31.03.2019 |

f = ABS → 27/7/18 & la 21/7

3. विषयांकित समयवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में दिनांक 13.07.2018 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक-4849(ई0) दिनांक 16.07.2018 द्वारा संसूचित है :-

“मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1828 (अनु० दिनांक 29.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य धीमी गति से हुआ है एवं विलम्ब अत्याधिक है अतः विशिष्ट कारण घटकवार मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना प्रस्तुत करें।”


4. उक्त के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना व पत्रांक-2097 (अनु०) दिनांक 27.07.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि से संबंधित संशोधित तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा की गई है।

5. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण में विलम्ब एवं Minor Bridge की Design में विलम्ब के कारण कार्य बाधित रहा।
- (ii) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस कार्य का एकरारनामा वर्ष 2013 में किया गया, जबकि Perpetual Lease पर भूमि अधिग्रहण अप्रैल, 2016 से प्रारंभ हुआ। अर्ध तक 93% भूमि संवेदक को उपलब्ध कराया गया है।
- (iii) पूर्व के प्राक्कलन में पथ की चौड़ाई 5.5 मीटर प्रावधानित था, जबकि उच्चाधिकारियों व आदेशानुसार इसकी चौड़ाई 7.00 मीटर की गई, जिसके कारण कार्य में विलम्ब हुआ।
- (iv) बरसात के कारण भी कार्य में विलम्ब हुआ।
- (v) लोक सभा 2014 एवं विधान सभा 2015 चुनाव के कारण भी कार्य बाधित रहा।
- (vi) साथ ही संवेदक द्वारा कार्य से संबंधित Work Programme समर्पित किया गया है, जिसके उनके द्वारा मार्च, 2019 तक कार्य समाप्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है।


6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा करती है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा का पत्रांक-873(अनु०) दिनांक 26.07.2018 से स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


Handwritten signatures and dates at the bottom of the page. From left to right: a signature, the initials 'ABP', a signature with the date '27.7.17', a signature with the initials 'S. L.', and a signature with the date '27/7'.


7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

7.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1828 (अनु०) दिनांक 29.06.2018 एवं पत्रांक-2097 (अनु०) दिनांक 27.07.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा-इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.292 तक में पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं०-01/SBD/2013-14) हेतु दिनांक 31.03.2019 तक SBD के Clause- 10 CC के तहत Price Neutralization के साथ सम्यवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है अर्थात् विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि में संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या०) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल) / 18
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-02-159/2018- 5339(E) पटना, दिनांक 27/7/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय पथ अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

