

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 29/01/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर पथ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फतेहपुर से गलगलिया भाया पीलटोला (कुल लम्बाई -79.50 कि०मी०) में पथ एवं अन्य निर्माण कार्य (उच्च स्तरीय पुल सहित) वर्ष 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
- (v) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-251(अनु०) दिनांक-21.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर पथ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फतेहपुर से गलगलिया भाया पीलटोला (कुल लम्बाई -79.50 कि०मी०) में पथ एवं अन्य निर्माण कार्य (उच्च स्तरीय पुल सहित) वर्ष 2012-13 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 01/SBD of 2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹236.450 Crore |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | JKM Infra Projects Limited |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 26.04.2013 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 25.10.2015 |
| 2.7 | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि | : | कार्य प्रगति में। |
| 2.8 | मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : | 30.06.2020 |

Handwritten signature

Handwritten initials and marks

3. समयवृद्धि का कारण :-

कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ससमय भू-अधिग्रहण नहीं होने के कारण एकरारनामा की अवधि में कार्य को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है कि भू-अधिग्रहण लगभग पूर्ण हो चुका है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं दिनांक-30.06.2020 तक कार्य पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है। कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता दिनांक-30.06.2020 तक अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयकित कार्य में दिनांक 30.06.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-251(अनु0) दिनांक-21.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर पथ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फतेहपुर से गलगलिया भाया पीलटोला (कुल लम्बाई -79.50 कि0मी0) में पथ एवं अन्य निर्माण कार्य (उच्च स्तरीय पुल सहित) वर्ष 2012-13 (एकरारनामा सं0-01/SBD of 2013-14) हेतु दिनांक-30.06.2020 तक SBD के Clause-10 CC के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थात् विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।


5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(राजेश कुमार)
उप सचिव-सह- आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संवृ0)-06-20/2019 882(ए) पटना, दिनांक... 29/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।