

पथ निर्माण विभाग

647(5)
26/8/19

दिनांक-26.08.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

राष्ट्रीय उच्च पथ, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Fabrication, supply & erection of pre fabricated space frame canopy of size 62 m x 16 m U/S and 62 m x 16 L/S and its foundation along with illumination for integrated check post, Dalkola के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल भीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री अमर नाथ पाठक, मुख्य अभियंता (उत्तर), राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-281(अनु0) दिनांक-02.02.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Fabrication, supply & erection of pre fabricated space frame canopy of size 62 m x 16 m U/S and 62 m x 16 L/S and its foundation along with illumination for integrated check post, Dalkola under NH Division, Purnea.
2.2	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	:	₹4,07,51,000.00
2.3	एकरारनामा संख्या	:	01 SBD of 2014-15
2.4	एकरारनामा की राशि	:	₹3,79,60,000.00
2.5	संवेदक का नाम	:	Standard Engineering Works
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि	:	10.12.2014
2.7	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	:	09.06.2015
2.8	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	:	26.12.2015

3. समयवृद्धि का कारण :-

कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा बताया गया कि कैनोपी का Foundation and superstructure का Design एवं drawing अनुमोदन होने में 133 दिन delay एवं कार्य का schedule of payment का approval होने में 90 दिन का delay होने के कारण संवेदक का कार्य लगभग 223 दिन बाधित रहा। इस संबंध में Delay Bar Chart पर कुल 223 दिन delay की गणना के कारणों को दर्शाते हुये "कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, मधेपुरा एवं अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ द्वारा अनुशंसा समर्पित किया गया है। संवेदक के द्वारा कार्य को 26.12.2015 तक ही पूर्ण कर दिया गया है इसलिये EOT का प्रस्ताव 26.12.2015 तक ही करने का अनुशंसा संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किया गया है।

पूर्व में भी EOT प्रस्ताव को 31.12.2016 तक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के कार्यालय को मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के पत्रांक-1980 दिनांक-15.06.2016 द्वारा अनुशंसा के साथ भेजी गयी थी। जिसमें विलम्ब का मुख्य कारण Design के अनुमोदन में विलम्ब एवं भुगतान समय पर नहीं होना दर्शाया गया था। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-6263 दिनांक-20.09.2016 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ से स्पष्ट प्रतिवेदन उनके ज्ञापांक-1232 दिनांक-06.10.2016 से मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के कार्यालय में साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ जिसमें अभियंता प्रमुख द्वारा किये गये सभी पृच्छाओं का उत्तर सम्मिलित है। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा समर्पित अभिलेखों की जाँच की गयी।

कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल, पूर्णियाँ एवं अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ पूर्णियाँ द्वारा की गयी अनुशंसा से संतुष्ट होकर तकनीकी मूल्यांकन समिति कार्य समाप्ति का वास्तविक तिथि दिनांक-26.12.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करती है।

2

San

2

7/11/16


2


2


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


4.1 मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-281(अनु0) दिनांक-02.02.2018 द्वारा प्राप्त समिति की अनुशंसा के समीक्षोपरान्त राष्ट्रीय उच्च पथ, पूर्णियाँ के अन्तर्गत Fabrication, supply & erection of pre fabricated space frame canopy of size 62 m x 16 m U/S and 62 m x 16 L/S and its foundation along with illumination for integrated check post, Dalkola (एकरारनामा सं0-01 SBD of 2014-15) हेतु दिनांक-26.12.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

4.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(अमर नाथ नाथक)
मुख्य अभियंता (उत्तर),
राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी कुमार)
अभिप्रस्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संवृ0)-06-117/2018

6617(६) पटना, दिनांक... 26/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (उत्तर), राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी कुमार)
अभिप्रस्ता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

or fan. ad y