

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 13/7/2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत बड़हिया-फदरपुर-कोठवा-महारामचक-नथनपुर-पाली-गुरेरा पथ कुल कि०मी० 9.16 में निर्माण/अनुरक्षण कार्य के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1603(अनु०) दिनांक 11.06.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत बड़हिया-फदरपुर- कोठवा- महारामचक-नथनपुर-पाली-गुरेरा पथ कुल कि०मी० 9.16 में निर्माण/अनुरक्षण कार्य ।
- 2.2 एकरारनामा संख्या : 03/CMBD/2015-16
03/CMBD(Supl.)2015-16
- 2.3 एकरारनामा की राशि : ₹4185.01463 लाख
₹1038.81589 लाख
- 2.4 संवेदक का नाम : Progressive Constructions Ltd.
- 2.5 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- : 07.08.2015
- 2.6 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- : 06.08.2017
- 2.7 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि :
- 2.8 मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि : 30.06.2018

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि एकरारनामा के अनुसार पथ की कुल लम्बाई 7.91 कि०मी० थी, जो संशोधित तकनीकी स्वीकृति में कढ़कर 9.16 कि०मी० हो गई है ।
- (ii) जुलाई 2016 में भीषण बाढ़ के कारण भी कार्य बाधित रहा । बाढ़ का पानी काफी दिनों तक रहने के कारण फरवरी, 2017 तक कार्य नहीं हो पाया ।
- (iii) बाढ़ के पश्चात् पथ का FRL बढ़ा दिया गया जो कि क्रस्ट तथा सबग्रेड को हटाकर पुनः कार्य प्रारम्भ किया गया ।

or E AB 12/8


- (iv) कई स्थानों पर भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित रहा।
- (v) पाली ग्राम के पास भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण पुल का निर्माण कार्य बाधित रहा।
- (vi) पथ के किनारे बिजली के खम्भे काफी विलम्ब से हटाये जाने के कारण कार्य बाधित रहा।
- (vii) सड़क का कुल भाग तीन हिस्सों में बटा हुआ था, जिसके कारण बीच वाले भाग को जोड़ने वाली निर्माणाधीन पुल जो कि पुल निर्माण निगम द्वारा बनाया जा रहा है, यह बीच वाले भाग पर जाने का एक मात्र साधन है, जिसका निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है। अतः निर्माण सामग्री जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं रहने के कारण कार्य बाधित रहा।
- (viii) बिहार विधान सभा चुनाव, 2015 एवं पंचायत चुनाव, 2016 के कारण भी कार्य बाधित रहा।
- (ix) FDR का संशोधित तकनीकी स्वीकृति विभाग द्वारा मई, 2018 में दिये जाने के कारण भी कार्य बाधित रहा।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2018 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक के एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1603(अनु0) दिनांक 11.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत बड़हिया-फदरपुर-कोठवा-महारामचक-नथनपुर-पाली-गुरेरा पथ कुल कि0मी0 9.16 में निर्माण/अनुरक्षण कार्य (एकरारनामा सं0-03/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक 30.06.2018 तक CMBD के Clause-C10 CA के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है अर्थात् विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापक-प्र0-7/विधि (संव0)-02-146/2018- 4802(E) पटना, दिनांक.....13/7/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षक अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

