

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक-28/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत इन्डो-नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट अंतर्गत मीरगंज से कुर्ओडी एवं सिकटी से घवैली (45.80 कि०मी०) कार्य वर्ष 2012-13 का Additional Performance Guarantee को वापस करने संबंधित निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2850(अनु०) दिनांक 30.08.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के विरुद्ध राशि के अतिरिक्त Additional Performance Guarantee को लौटाने स्वीकृति हेतु प्राप्त विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत इन्डो-नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट अंतर्गत मीरगंज से कुर्ओडी एवं सिकटी से घवैली (45.80 कि०मी०) कार्य वर्ष 2012-13
2.2	एकरारनामा संख्या	: 02 SBD of 2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹119,27,19,568.00
2.4	संवेदक का नाम	: Bhartia Infra Projects Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 24.06.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 23.06.2015
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: कार्य प्रगति में।

3. संवेदक का अभ्यावेदन :-

With reference to the subject above and meeting with Hon. Principal Secretary on 26.07.2018 at Patna, it was decided that the Performance and additional Performance Guarantee submitted towards the execution of the above mentioned project shall be released.

We therefore request your good self to kindly release the above as soon as possible and oblige.

2 F ASJ   29/1/18 Page 1 of 2


4. मुख्य अभियंता की अनुशंसा :-

विषयांकित कार्य Bhartia Infra Projects Ltd. द्वारा एकरारनामा सं०-02/एस० बी० डी०/2012-13 के तहत किया जा रहा है। संवेदक द्वारा उक्त कार्य में Additional Performance Guarantee हेतु जमा किये गये BG को वापस करने का माँग किया गया है। संवेदक द्वारा वर्तमान में भौतिक रूप से 50.68 प्रतिशत एवं वित्तीय रूप से 65.69 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है (गणना संलग्न)। अधीक्षण अभियंता के प्रासंगिक पत्र के द्वारा संवेदक का जमा किया हुआ Additional Performance Guarantee की राशि को वापस करने का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव अनुशंसा के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु समर्पित किया जाता है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2850(अनु०) दिनांक 30.08.2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल अररिया अन्तर्गत इन्डो-नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट अंतर्गत मीरगंज से कुआँडी एवं सिकटी से धवैली (45.80 कि०मी०) कार्य वर्ष 2012-13 में पूर्ण कार्य के समानुपातिक रूप में Additional Performance Guarantee को वापस करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि अवशेष कार्य को संवेदक त्वरित गति से निष्पादित करायेंगे।

5. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामवतार सिंह)  
मुख्य अभियंता(या०),  
उत्तर बिहार उपभाग  
पथ निर्माण विभाग, पटना।


  
(रजेश कुमार)  
उप सचिव  
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(अमृत लाल मिश्रा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

झापांक-प्र०-7/विविध (संव०)-174/2016 6859 (6)पटना, दिनांक 28/9/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।