

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-30.05.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, कटिहार अन्तर्गत कटिहार-छीटाबाड़ी-सोनैली-झौआ-सालमारी-बलरामपुर पथ (एस0एच0-98) के 14वें कि0मी0 में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-681(अनु0) दिनांक 26.02.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, कटिहार अन्तर्गत कटिहार-छीटाबाड़ी-सोनैली-झौआ-सालमारी-बलरामपुर पथ (एस0एच0-98) के 14वें कि0मी0 में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15
2.2	एकरारनामा संख्या	: 05 SBD /2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹4,45,04,909.00
2.4	संवेदक का नाम	मेसर्स सिद्धिविनायक
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 11.08.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 10.11.2016
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 22.05.2017
2.8	समयवृद्धि की मांग	: 22.05.2017

3. समयवृद्धि का कारण:-

अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ तथा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार द्वारा निम्नकारण उल्लेखित किया गया ।

- (i) बालू का अभाव - मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-404 दिनांक 09.02.2016 द्वारा सूचित किया गया कि National Green Tribunal, Eastern Zone द्वारा बालू खनन में रोक लगा दी गई है। जिसके कारण करीब 120 दिनों तक कार्य की प्रगति अवरूद्ध रहा। जिसमें अनुशंसा 80 दिन हेतु किया गया है।

₹

₹

- (ii) अत्याधिक वर्षा एवं बाढ़ – एकरारनामा वर्षा के मौसम में किए जाने के कारण पुल ढलाई कार्य वर्षा के कारण बाधित रहा। Diversion पर बाढ़ के पानी के प्रभाव एवं ग्रामीणों द्वारा Diversion काटे जाने के प्रयास के कारण भी कार्य प्रगति प्रभावित रहा। उक्त बाधाओं के कारण दो Rainy Season (11.08.2015 to 30.10.2015 and 20.07.2016 to 30.10.2016) में कार्य की प्रगति करीब 183 दिनों तक बाधित रहा, जिसमें अनुशंसा 106 दिनों हेतु की गई है।
- (iii) विधान सभा चुनाव 2015 – बिहार विधान सभा 2015 चुनाव के कारण निर्माण सामग्री की ढुलाई प्रभावित रहने के कारण करीब 30 दिनों तक कार्य प्रभावित रहा, जिसमें अनुशंसा 7 दिनों की, की गई है।





इस प्रकार संवेदक द्वारा 373 दिनों की अवधि विस्तार माँगी गई है, जिसमें करीब 193 दिनों की अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा किया गया है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में कुल 193 दिनों अर्थात् दिनांक 22.05.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। संवेदक द्वारा सिर्फ देय राशि (विपत्र की राशि) प्राप्त करने का दावा लिखित रूप में देने के कारण संवेदक को विस्तारित अवधि में Price Escalation एवं अन्य कोई लाभ नहीं दिए जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-681 (अनु०) दिनांक 26.02.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, कटिहार अन्तर्गत कटिहार-छीटाबाड़ी-सोनैली-झौआ-सालमारी-बलरामपुर पथ (एस०एच०-98) के 14वें कि०मी० में उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 (एकरारनामा सं०-05 SBD of 2015-16) हेतु दिनांक 22.05.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

 (रामावतार साद) मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना ज्ञापांक-प्र०-7/विधि-05-46/2018-	 (रजनीश कुमार) अपर सचिव -सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (अमृत लाल मिश्रा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।
--	--	--	--

पटना, दिनांक..... 31.5.18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षक अभियंता, पथ अंचल पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

₹ ASB


 (लक्ष्मी नारायण दास)
 अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
 -सह-विशेष सचिव