

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 13/7/2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल लखीसराय के अन्तर्गत NH-80 से SH-08 के बीच लखीसराय बाईपास पथ ROB सहित का निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1831 (अनु०) दिनांक 29.06.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | कार्य का नाम | : पथ प्रमंडल लखीसराय के अन्तर्गत NH-80 से SH-08 के बीच लखीसराय बाईपास पथ ROB सहित का निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : 02/SBD/2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : ₹5850.89 Lac |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : Baba Hans Construction Pvt Ltd |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : 19.11.2013 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 18.11.2015 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : कार्य प्रगति में। |
| 2.8 | मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : 31.12.2018 |

3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य बाधित रहा। सरकारी जमीन उपलब्ध रहने पर कार्य ससमय हुआ, परन्तु जहाँ भूमि उपलब्ध नहीं था, वहाँ कार्य बाधित रहा। भूमि फरवरी, 2017 में उपलब्ध कराया गया। उसके उपरान्त ही कार्य को प्रगति में लाया गया।

र
13.7.18

अ

(ii) ROB का Approved Design एवं Drawing फरवरी, 2015 में प्राप्त हुआ, जिसके कारण भी कार्य बाधित रहा।

(iii) मई, 2014 में लोकसभा चुनाव एवं अक्टूबर, 2015 में विधान सभा चुनाव के कारण भी कार्य बाधित रहा।


(iv) वर्ष 2014, 2015, 2016 एवं 2017 में आये बाढ़ के कारण एवं बरसात के कारण भी कार्य बाधित रहा।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.12.2018 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा करती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०), उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1831 (अनु०) दिनांक 29.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल लखीसराय के अन्तर्गत NH-80 से SH-08 के बीच लखीसराय बाईपास पथ ROB सहित का निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं०-02/SBD of 2013-14) हेतु दिनांक 31.12.2018 तक SBD के Clause-10CC के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है अर्थात् विस्तारित अविधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।


13.7.18
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या०) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



13/7/18
(रजेश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


13/7/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


13.7.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-02-156/2018- 4803 (5) पटना, दिनांक.....13/7/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव