

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-24/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मोतिपुर-साहेबगंज पथ के कि०मी० 0.0 से 23.20 में पी०आर० कार्य वर्ष 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-357(अनु०) दिनांक-29.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मोतिपुर-साहेबगंज पथ के कि०मी० 0.0 से 23.20 में पी०आर० कार्य वर्ष 2012-13 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 15 SBD/ 2012-13   |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹5,39,62,513.00   |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur   |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 14.11.2012  |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 13.04.2013  |
| 2.7 | वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि :-            | : | 11.10.2013  |
| 2.8 | माँग की गई समयवृद्धि की तिथि                 | : | 11.10.2013  |

*Handwritten signature*  
24.7.19

*Handwritten signature*

*Handwritten marks*

3. समयवृद्धि का कारण :-


- (i) माओवादियों द्वारा कार्यस्थल पर मशीनरी जलाने के कारण विलंब - योजना के कार्यस्थल पर माओवादियों द्वारा दिनांक-03.04.2013 को सड़क निर्माण से संबंधित मशीनरी को जला दिया गया, जिसकी FIR दिनांक-04.04.2013 को साहेबगंज थाना, मुजफ्फरपुर में की गई थी। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-465 दिनांक-05.04.2013 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को मोतीहारी-साहेबगंज पथ के 0 से 23.1 कि०मी० में चल रहे पी०आर० कार्य वर्ष 2012-13 को माओवादी द्वारा बन्द कराने के संबंध में सूचित करते हुए उचित कार्रवाई एवं सुरक्षा मुहैया कराने हेतु अनुरोध किया गया था। संवेदक द्वारा यह भी सूचित किया गया कि पथ में मशीनरी जलाने एवं धमकाने के कारण मजदूरों तथा कर्मियों में भय व्याप्त हो गया एवं निर्माण कार्य 10:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य ही करना पड़ता था। सुरक्षा दृष्टिकोण से कार्यरत मशीन को कार्यस्थल से प्रतिदिन सुरक्षित स्थल पर रखने एवं दिन में पुनः कार्यस्थल पर लाकर कार्य करने के कारण, कार्य की अवधि सिमित हो जाती थी, जिससे कार्य सम्पादन में अतिरिक्त समय लगा।

उपरोक्त के कारण इस मद में संवेदक द्वारा 151 दिनों का अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

- (ii) अत्याधिक ठंड के कारण PM कार्य पर रोक - संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा अत्याधिक ठंड के कारण मौखिक आदेश पर PM कार्य पर रोक लगा दिया गया। साक्ष्य के रूप में संवेदक द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित पत्र दिनांक-15.01.2013 को संलग्न किया गया है। इस मद में 30 दिनों की अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य में कुल 181 दिन अर्थात् दिनांक-11.10.2013 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।



  
24.7.13

a

ad y


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-11.10.2013 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-357(अनु0) दिनांक-29.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मोतिपुर-साहेबगंज पथ के कि0मी0 0.0 से 23.20 में पी0आर0 कार्य वर्ष 2012-13 (एकरारनामा संख्या-15 SBD/ 2012-13) हेतु दिनांक 11.10.2013 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
24/07/19  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
24.7.19  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
24/7/19  
(भवानी नंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
24.7.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संवृ0)-04-40/2019

5745(4) पटना, दिनांक..... 24/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
24/7/19  
(भवानी नंदन)  
अभियंता प्रमुख  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

a ad y

