

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 29/01/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत किउल-कुन्दर-जमुई पथ के कि०मी० 27.945 से 32.845 तक में निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-209(अनु०) दिनांक-16.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रतिवेदन के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत किउल-कुन्दर-जमुई पथ के कि०मी० 27.945 से 32.845 तक में निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 01/CMBD/2017-18 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹895.56907 लाख । |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | सुदेश कुमार सिंह एण्ड क० कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०, कल्याणपुर, जमुई । |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 10.07.2017 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 09.04.2018 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : | 24.05.2018 |
| 2.8 | कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : | 24.05.2018 |

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तान्तरित नया पथ है, जिसके कारण ROW चिह्नित करने में असमाजिक तत्वों द्वारा काफी व्यवधान पैदा किया गया। अपराधिक तत्वों द्वारा भयाक्रान्त किया गया। PQC पथांश में काफी अतिक्रमण था, जिसको हटाने में काफी देरी हुई।

an E  


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-24.05.2018 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-209(अनु0) दिनांक-16.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, जमुई के अन्तर्गत किउल-कुन्दर-जमुई पथ के कि0मी0 27.945 से 32.845 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2017-18) दिनांक-24.05.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना


(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-06-13/2019 879 (६) पटना, दिनांक-29/11/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

