

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 30.05.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत अमरपुर-शम्भुगंज पथ के कि०मी० 0.00 से 24.00 में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1315(अनु०) दिनांक 14.05.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत अमरपुर-शम्भुगंज पथ के कि०मी० 0.00 से 24.00 में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : 1/CMBD/2012-13 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : ₹19,54,48,840.00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : M/s Niranjan Sharma |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : 26.02.2014 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 25.12.2014 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : 30.06.2015 |
| 2.8 | मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : 30.06.2015 |

3. **समयवृद्धि का कारण:-**


- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पथ में अतिक्रमण रहने के कारण नाला, रिटेनिंग बॉल, गार्ड बॉल के निर्माण में विलम्ब हुआ ।
- (ii) बाँका एवं भागलपुर जिला के पुल के डिजाइन मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन से विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कार्य बाधित रहा ।
- (iii) लोकसभा चुनाव, 2014 के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ ।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2015 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा करती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1315(अनु0) दिनांक 14.05.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत अमरपुर-शम्भुगंज पथ के कि0मी0 0.00 से 24.00 में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012-13 (एकरारनामा सं0-1/CMBD/2012-13) हेतु दिनांक दिनांक 30.06.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में एकरारनामा अनुसार Price Neutralization के अतिरिक्त संवेदक का अन्य किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।


30.5.18
(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



30.5.18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


30.5.18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


30.5.18
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र0-7/विधि (संवृ0)-101/2016- 3753 (पटना, दिनांक..... 31/5/18)

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


31/5/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव