

3565(E)
7/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत Construction/Improvement Cum Output and Performance based Road assests maintainance work for the Road Bakarpur Chowk- Sultanpur- Ghatahatola- Mahamaddipur- Bochahaghat from Km. 7.802 to 11.90 and Construction of 03 (Three) Nos. RCC HL Bridge having single span of 24.00m each in 7th km for the year 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-954(अनु०) दिनांक 11.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत Construction/Improvement Cum Output and Performance based Road assests maintainance work for the Road Bakarpur Chowk- Sultanpur- Ghatahatola- Mahamaddipur- Bochahaghat from Km. 7.802 to 11.90 and Construction of 03 (Three) Nos. RCC HL Bridge having single span of 24.00m each in 7th km for the year 2016-17
2.2	एकरारनामा संख्या	: 01/CMBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹1329.90 लाख ।
2.4	संवेदक का नाम	M/s Sona Construction.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 19.05.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 18.11.2018

2.7 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 90% कार्य पूर्ण।

2.8 समयवृद्धि की मांग : 31.03.2019

3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) स्थानीय लोगों द्वारा भू- अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि स्थानीय निजी मालिक द्वारा बार-बार कार्य बन्द करा दिया जाता है, जिसमें कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। संवेदक द्वारा कई भू-धारियों से जमीन को लीज पर लेकर कार्य सम्पन्न कराया गया है। साक्ष्य के रूप में सहमति पत्र संलग्न किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल समस्तीपुर के पत्रांक-1280 दिनांक 04.12.2018 द्वारा अंचलाधिकारी मोहिउद्दीन नगर, विषयांकित कार्य में सरकारी जमीन का माफी कराते हुए अनुमानित लागत की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था।


संवेदक द्वारा इस कारण 108 दिनों की अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा भी की गई है।

(ii) बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि खनन एवं भू-तत्व विभाग के पत्रांक-2286, दिनांक 23.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित न्यायादेश एवं राज्य के बालू बंदोवस्त धारियों को निर्गत स्वीकृति की शर्तों के आलोक में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल से बालू का उन्खन्न पूर्णतः प्रतिबंधित है। उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा 59 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 25 दिनों की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य में कुल 133 दिनों अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।





5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-954(अनु०) दिनांक 11.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, समस्तीपुर अन्तर्गत **Construction/Improvement Cum Output and Performance based Road assests maintainance work for the Road Bakarpur Chowk- Sultanpur- Ghatahatola- Mahamaddipur- Bochahaghat from Km. 7.802 to 11.90 and Construction of 03 (Three) Nos. RCC HL Bridge having single span of 24.00m each in 7th km for the year 2016-17** (एकरारनामा सं०-01/CMBD/2017-18) हेतु दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव- सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वि०)-06-60/2019- 3565(E) पटना, दिनांक- 7/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

