

## सपथ निर्माण विभाग

दिनांक- 24.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत Construction/Improvement Cum Output & Performance Based Road Asset Maintenance Work for the Punsia-Dhoraiya Road Km 0.00 to Km 15.50 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

## उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-530(अनु०) दिनांक-15.07.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Construction/Improvement Cum Output & Performance Based Road Asset Maintenance Work for the Punsia-Dhoraiya Road Km 0.00 to Km 15.50
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01/CMBD/2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹2421.34277 लाख।
2.4	संवेदक का नाम	:	Indian Progressive Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	26.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	21.11.2015
2.7	वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	:	कार्य प्रगति में।
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.07.2019

## 3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) संवेदक, इंडियन प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० द्वारा दिनांक-31.07.2019 तक कार्य पूर्ण करने के संबंध में Undertaking/Affidavit के साथ Revised work program दिया गया है।
- (ii) संवेदक द्वारा निर्वाचन के कारण 224 दिन विलम्ब होने का Claim किया गया है जिसके विरुद्ध प्रमंडलीय अभियंता द्वारा 158 दिन निर्धारित किया गया है। NGT रोक के संबंध में साक्ष्य नहीं रहने के कारण इसे विलोपित कर दी जाय।
- (iii) इस कार्य में विचलन की स्वीकृति विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक-11.01.2019 को प्रदान की गई है, जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक-313(E) दिनांक-11.01.2019 द्वारा संसूचित है।
- (iv) संवेदक द्वारा विस्तारित अवधि में Price Escalation का दावा नहीं किए जाने के संबंध में शपथ-पत्र समर्पित किया गया है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


सर्वसम्मति से समिति द्वारा विषयांकित कार्य हेतु दिनांक-31.07.2019 तक समयवृद्धि स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। संवेदक से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में विस्तारित अवधि में Price Escalation एवं अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-530(अनु०) दिनांक-15.07.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत Construction/Improvement Cum Output & Performance Based Road Asset Maintenance Work for the Punsia-Dhoraiya Road Km 0.00 to Km 15.50 (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक-31.07.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है। विस्तारित अवधि में संवेदक को समयवृद्धि प्रदान किए जाने के फलस्वरूप Delayed Work के लिए Withheld amount forfeit समझा जाएगा तथा Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
24.7.19  
(राजकुमार लाल)  
मुख्य अभियंता,  
सीमांचल उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
24.7.19  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
24.7.19  
(भवानी नन्दन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
24.7.19  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-70/2019

5747(६) पटना, दिनांक..... 24/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, धोरैया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
24.7.19  
(भवानी नन्दन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।