

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 24/08/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत मोहनियाँ (पंजराव पुल) चौसा गोला पथ (राज्य उच्च पथ संख्या-14) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1327(अनु0) दिनांक 15.05.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं पत्रांक-1818(अनु0) दिनांक 27.06.2018 के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत मोहनियाँ (पंजराव पुल) चौसा गोला पथ (राज्य उच्च पथ संख्या-14) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2013-14
2.2	एकरारनामा संख्या	:	14/CMBD/2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹15,70,40,682.00
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Pawansut Construction
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	28.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	27.12.2014
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	25.01.2016
2.8	मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की	:	25.01.2016

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गया क्वेरी बन्द हो जाने के बाद डाला क्वेरी से मेटेरियल लेने के लिए विभाग द्वारा विलम्ब से आदेश देने के कारण कार्य बाधित रहा ।
- (ii) पैकड (Packed) Bitumen के अनुपलब्धता के कारण विभाग द्वारा Bulk Bitumen के आदेश देने में विलम्ब के कारण कार्य बाधित रहा ।
- (iii) लोक सभा चुनाव, 2014 के कारण कार्य बाधित रहा ।
- (iv) विधान सभा चुनाव, 2015 के कारण भी कार्य बाधित रहा ।

F HBL
24.8.18
Ca

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 25.01.2016 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा करती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने का अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय पत्रांक-5793(ई0) दिनांक 14.08.2018 द्वारा अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को विलम्ब से आदेश देने का विन्दुवार कारण स्पष्ट करते हुए साक्ष्य आधारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

6. उक्त के अनुपालन में अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक-756(अनु0) दिनांक 21.08.2018 द्वारा निम्नवत् प्रतिवेदन समर्पित किया गया है :-

(1) गया क्वेरी बंद होने की सूचना संवेदक द्वारा दिनांक 20.08.14 दी गयी जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2014 से गया क्वेरी बंद है कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक-1146 अनु0 दिनांक 03.09.14 द्वारा निकटतम क्वेरी डाला से स्टोन एग्रीगेट ढुलाई करने का आदेश देने हेतु अनुरोध किया जिसमें माह जुलाई 2014 से गया क्वेरी बंद होने की सूचना दी गई है। इस कार्यालय के पत्रांक-1072अनु0 दिनांक 30.12.14 द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग को डाला से स्टोन मेटल/चिप्स ढुलाई का आदेश देने हेतु लिखा गया। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग के पत्रांक-1514 अनु0 दिनांक 17.04.15 द्वारा अपने पत्रांक-865 दिनांक 19.02.15 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-437 अनु0 दिनांक 05.05.15 द्वारा इस कार्यालय से डाला क्वेरी से स्टोन मेटल चिप्स की आपूर्ति का आदेश दिया गया।

(2) समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु समर्पित प्रस्ताव में विचलन की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता को दिनांक 10.04.15 को लिखित आवेदन दिनांक 05.05.15 को दिया जिसमें पैकड बिटुमेन के अनुपलब्धता के कारण मथुरा/हल्दिया से बल्क बिटुमेन लाने का आदेश देने हेतु लिखा गया। कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक-644अनु0 दिनांक 05.05.15 द्वारा हल्दिया से बिटुमेन ढुलाई का आदेश देने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता के अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्रांक-445(अनु0) दिनांक 06.05.2015 द्वारा हल्दिया से बल्क बिटुमेन ढुलाई का आदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता ने अपने पत्रांक-814 अनु0 दिनांक 30.05.15 द्वारा संवेदक के आवेदन को संलग्न कर लिखा कि हल्दिया से बल्क बिटुमेन लाने में कठिनाई के कारण मथुरा से बल्क बिटुमेन लाने का आदेश दिया जाय। कार्यपालक अभियंता के अनुरोध पर इस कार्यालय के पत्रांक-559 दिनांक 05.06.15 द्वारा मथुरा से बल्क बिटुमेन की ढुलाई की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई की ढुलाई दर के अन्तर की राशि का भुगतान हल्दिया से ही किया जायेगा।

F

F HSP

8

24.8.18

6a

Page 2 of 3
21/8/18

7. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

7.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1327(अनु0) दिनांक 15.05.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा के पत्रांक-756(अनु0) दिनांक 21.08.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं संवेदक द्वारा दिये गये **undertaking** के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत मोहनियाँ (पंजराव पुल) चौसा गोला पथ (राज्य उच्च पथ संख्या-14) में पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2013-14(एकरारनामा सं0-14/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक 25.01.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में **Positive Price Neutralization** देय नहीं होगा एवं विस्तारित अवधि में **Negative Price Neutralization** की स्थिति में तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। विलंब के लिए जिम्मेवार कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध कार्रवाई की जाय।


24.8.18


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना


24.8.18

(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


24.8.18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


24.8.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संवृ0)-04-139/2018- 6036(E) पटना, दिनांक 24.8.18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24.8.18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

