

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 31/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the Strenthening of Road Anadipur to Pirpainty via Bateshwar Asthan & Vikramshila Khudai Sthal पथ के कि०मी० 0 से 28.50 तक में निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
 - (v) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3478(अनु0) दिनांक 14.12.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the Strenthening of Road Anadipur to Pirpainty via Bateshwar Asthan & Vikramshila Khudai Sthal पथ के कि०मी० 0 से 28.50 तक में निर्माण कार्य वर्ष 2014-15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	03/CMBD/ 2016-17
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹2169.53707 लाख ।
2.4	संवेदक का नाम	:	Mother India Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	12.08.2016
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	11.08.2018
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	In Progress
2.8	कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2019

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बरसात के मौसम, गंगा नदी में जलस्तर बढ़ना, कलवर्ट के विंग वॉल के डिजाईन की स्वीकृति में विलम्ब, हार्ड सोल्डरिंग में कार्य हेतु आदेश, जी०पी०एस० वाहन एवं बालु की अनुपलब्धता के कारण कार्य बाधित रहा ।

AR F ABP [Signature] [Signature] [Signature]






4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3478(अनु0) दिनांक 14.12.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the Strengthening of Road Anadipur to Pirpainty via Bateshwar Asthan & Vikramshila Khudai Sthal पथ के कि०मी० 0 से 28.50 तक में निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 (एकरारनामा सं०-03/CMBD/ 2016-17) हेतु दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

 (राज कुमार लाल) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (सुधीर कुमार दास) मुख्य अभियंता (या0), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (रजनीश कुमार) उप सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
--	---	---	--	---

ज्ञापांक: प्र07/विविध(स०वृ०)-04-08/2019

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (या0), दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण)/ अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भागलपुर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

AP F AJP a