

दिनांक- 28.03.18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत भागलपुर वैकल्पिक बाईपास पथ के कि०मी० 1.30 से 11.85 तक में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-637(अनु०) दिनांक 06.03.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत भागलपुर वैकल्पिक बाईपास पथ के कि०मी० 1.30 से 11.85 तक में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14
2.2	एकरारनामा संख्या	: 2(P)/SBD/2014-15
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹7,08,31,940.00
2.4	संवेदक का नाम	: Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 28.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 27.09.2014
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 15.05.2015
2.8	मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की	: 15.05.2015

3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 28.02.14 थी परन्तु लोक सभा चुनाव (दिनांक 01.03.14 से 10.04.14 तक) होने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारंभ किया गया ।

(ii) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पीरपैती शिवनारायणपुर पथ में पुराने पुल टूटने के कारण स्टोन/मेटल/चिप्स लाने में बाधा हुई, जिसके कारण से कार्य बाधित रहा ।

(iii) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मॉनसून के कारण दिनांक 15.06.14 से 15.10.14 तक कार्य बाधित रहा ।


(iv) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जून, 2014 में भैनापुल घवस्त होने के कारण भी कार्य बाधित रहा।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 15.05.2015 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण हाने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने का अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-637(अनु0) दिनांक 06.03.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत भागलपुर वैकल्पिक बाईपास पथ के कि0मी0 1.30 से 11.85 तक में मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं0-2(P)/SBD/2014-15) हेतु दिनांक दिनांक 15.05.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (स0वृ0)-11/2016- 2434(E) पटना, दिनांक..... 28/3/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव