

875(4)
21/11/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-29/01/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर पथ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फतेहपुर से गलगलिया भाया पीलटोला (कुल लम्बाई -79.50 कि०मी०) में कराये गये कार्य में Additional Performance Guarantee संवेदक को लौटाने के संबंध में निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
- (v) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-258(अनु०) दिनांक 22.01.2019 द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समर्पित अनुशंसा विषयांकित कार्य में Additional Performance Guarantee संवेदक को लौटाने के संबंध में निर्णय स्वीकृति हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं संलग्न अभिलेखों के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर पथ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फतेहपुर से गलगलिया भाया पीलटोला (कुल लम्बाई -79.50 कि०मी०) में कराये गये कार्य में Additional Performance Guarantee राशि संवेदक को लौटाने के संबंध में। |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 01 SBD of 2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹236.450 Crore |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | JKM Infra Projects Limited |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 26.04.2013 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | कार्य प्रगति में। |
| 2.7 | प्रथम समयवृद्धि की तिथि | : | 30.06.2020 |

Asst

22.11.19

or F

ASB

2

2

3. समर्पित तथ्य :-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया है भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना का एकरारनामा संवेदक द्वारा दिनांक-26.04.2013 को संपादित किया गया। संवेदक द्वारा निविदा में 15% कम दर उदृत किया गया था। विभागीय पत्रांक-3376(ई0) दिनांक-17.08.2010 के द्वारा Serious unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान है। उक्त के कारण संवेदक द्वारा एकरारनामा के पूर्व Additional Performance Guarantee के रूप में 20,69,01,400.00 जमा किया गया। एकरारनामा के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया गया, किन्तु उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण लगभग 5 वर्षों तक निर्माण कार्य कराना संभव नहीं था तथा कार्य समाप्ति की तिथि 25.10.2015 भी समाप्त हो गया।
- (ii) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में लगभग 95 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा संवेदक द्वारा पूर्व में ली गई Mobilization Advance की मूल राशि भी विभाग को वापस कर दी गई है। संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करा दिया गया है, तथा अबतक कार्य नहीं हो पाने में संवेदक दोषी प्रतीत नहीं हो रहे है।
- (iii) संवेदक द्वारा उनके पत्रांक-192/INBR-Kishanganj/EE/COO/2018/5029 दिनांक-28.12.2018 द्वारा अनुरोध किया गया है -
- (A) Half of the amount of APG will be put in an escrow bank account to be used for the projects work.
- (B) Half of the amount of APG shall be released to the Contractor to enable him to clear the old liabilities.

संवेदक के अनुरोध पर कार्यहित में Additional Performance Guarantee की 50% की राशि ESCROW BANK ACCOUNT तथा 50% की राशि संवेदक को Old Liabilities के लिए लौटाने हेतु कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा उनके क्रमशः पत्रांक-28 दिनांक-11.01.2019 एवं पत्रांक-52 दिनांक-12.01.2019 द्वारा अनुशंसा की गई है।

For

25/1/19

ABP *ca* *a*

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-

Additional Performance Guarantee लौटाने के उपरांत संवेदक की वित्तीय स्थिति अच्छी हो जायेगी एवं working Capital के बढ़ने पर कार्य की प्रगति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

अतः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में Additional Performance Guarantee का 100% की राशि ESCROW BANK ACCOUNT में डालने के लिए स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-258(अनु0) दिनांक 22.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत इण्डो-नेपाल बोर्डर पथ प्रोजेक्ट के अन्तर्गत फतेहपुर से गलगलिया भाया पीलटोला (कुल लम्बाई -79.50 कि0मी0) में कराये गये कार्य में Additional Performance Guarantee में Additional Performance Guarantee का 100% की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के ESCROW BANK ACCOUNT में डालने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि अवशेष कार्य को संवेदक त्वरित गति से निष्पादित करायेंगे।


5.2 ESCROW BANK ACCOUNT कार्यपालक अभियंता के नाम से खोली जाय एवं इसमें Additional Performance Security की राशि जमा की जाय। यदि Account के Maintenance में किसी प्रकार की Service Charge देय हो तो इसका भुगतान संबंधित संवेदक करेंगे।


5.4 Additional Performance Security की पूर्ण राशि का उपयोग उपरोक्त पथ के निर्माण कार्य में ही की जाय।


6. विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या0),
उत्तर बिहार उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।



(राजनारैण कुमार)
उप सचिव-सह- आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-06-19/2019 875(६) पटना, दिनांक..... 29/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

or E HSP