

पथ निर्माण विभाग

395(ए)
31/1/19

दिनांक-31/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत बाँका-बेलहर पथ के कि०मी० 0.00 से 8.00 तक में पथ निर्माण/उन्नयन कार्य-सह-अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।
- (v) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-331(अनु०) दिनांक-28.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत बाँका-बेलहर पथ के कि०मी० 0.00 से 8.00 तक में पथ निर्माण/उन्नयन कार्य-सह-अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 05/CMBD/2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹9,06,71,141,00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | बालकृष्ण भालोटिया कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, जमुई । |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 26.02.2014 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 25.07.2014 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : | 31.03.2015 |
| 2.8 | प्रथम बार स्वीकृत की गई समयवृद्धि की तिथि | : | 25.10.2014 |
| 2.9 | द्वितीय बार माँग की गई समयवृद्धि की तिथि | : | 31.03.2015 |

du
31/1/19

AKI *R* *la*

AKI

AP *E* *AKI*

3. समयवृद्धि का कारण:-

3.1 लोकसभा चुनाव-2014 की अधिसूचना दिनांक-05.03.2014 को किए जाने के फलस्वरूप वाहनों के धर-पकड़ के कारण निर्माण सामग्री एवं ढुलाई कार्य में बाधा हुआ। लोकसभा मतगणना के निर्णय के उपरान्त दिनांक-17.05.2014 से वाहनों का परिचालन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार दिनांक-05.03.2014 से 16.05.2014 तक कुल 73 (तिहत्तर) दिनों तक कार्य बाधित रहा।

3.2 राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-80 के कि०मी० 155 पर अवस्थित भेना नदी पर Screw Pile Bridge क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः बन्द कर दिया गया, जिसके कारण निर्माण सामग्री के आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई। इस प्रकार दिनांक-03.07.2014 से 21.11.2014 तक कुल 142 (एक सौ बयालीस) दिनों तक कार्य बाधित रहा एवं इस दरम्यान अतिवृष्टि के कारण भी कार्य बाधित रहा है।

3.3 पुनः Heavy Cold wave के कारण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण दिनांक-22.12.2014 से 24.01.2015 तक कुल 34 (चौतीस) दिनों तक कार्य बाधित रहा।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-31.03.2015 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं। इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

Abh

Abh

Q


G


dm
31.1.19


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-331(अनु०) दिनांक 28.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, बाँका के अन्तर्गत बाँका-बेलहर पथ के कि०मी० 0.00 से 8.00 तक में पथ निर्माण/उन्नयन कार्य-सह-अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा संख्या-05/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक-31.03.2015 तक द्वितीय समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0)
उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(रजेंद्र कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-27/2019 995(६) पटना, दिनांक.....31/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग/सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

AP E ABP