

5401 (13)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-15-07-19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमण्डल कोचस के अन्तर्गत बडूई मोड़ से कुसाढ़ी भाया बडूई पथ के (कि०मी० 0.00 से 3.30 तक) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के समयवृद्धि के प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :


- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-752अनु०, दिनांक 11.03.19 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमण्डल कोचस के अन्तर्गत बडूई मोड़ से कुसाढ़ी भाया बडूई पथ के (कि०मी० 0.00 से 3.30 तक) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18
2.2	एकरारनामा संख्या	: 05/CMBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹422.45627 लाख ।
2.4	संवेदक का नाम	: Rakesh Choubey
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 04.11.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 03.05.2018
2.7	कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि	: 05.11.2018
2.8	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	: 05.11.2018

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (1) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पथ का अधिकांश भाग ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करा लिया गया था। अतिक्रमण के कारण कार्य में अनावश्यक विलम्ब ।
- (2) बालू घाटों को बन्द रहने के कारण POQ तथा Longitudnal drain के कार्यों को कराने में विलम्ब ।




15.7.19


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 05.11.2018 तक समयवृद्धि की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-752अनु०, दिनांक 11.03.19 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमण्डल कोचस के अन्तर्गत बडूई मोड़ से कुसाढ़ी भाया बडूई पथ के (कि०मी० 0.00 से 3.30 तक) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 (एकरारनामा सं०-05/CMBD/2017-18) हेतु दिनांक 05.11.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी जंदनी)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक: प्र०-7/विविध(स०वृ०)-04-107/2019

5401(E)

पटना, दिनांक

15/7/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल कोचस, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी जंदनी)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।