

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-06/07/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत खबड़ा-लदौरा पथ के 4थें कि०मी० में आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1733(अनु०) दिनांक 22.05.2018 एवं पत्रांक-2169अनु० दिनांक 25.06.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत खबड़ा-लदौरा पथ के 4थें कि०मी० में आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 19 SBD of 2015-16 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹3,63,37,067.00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | S.G.Piling and Construction Pvt. Ltd. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 25.11.2015 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 24.02.2017 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : | कार्य प्रगति में। |
| 2.8 | समयवृद्धि की मांग | : | 24.04.2019 |

3. समयवृद्धि का कारण:-

जल संसाधन विभाग द्वारा NOC प्राप्त नहीं होने के कारण समय से कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। NOC प्राप्त होने के पश्चात् मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-91 दिनांक 12.01.2018 द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-163(अनु०) दिनांक 25.01.2018 द्वारा संवेदक को कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। वर्तमान में कार्य प्रगति में है।




4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


जल संसाधन विभाग द्वारा NOC प्राप्त नहीं होने के कारण ससमय कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं।


अतः तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 24.04.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है। विस्तारित अवधि में निविदाकार को एकरारनामा के SBD Clause 10 CA के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1733(अनु०) दिनांक 22.05.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरांत पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत खबड़ा-लदौरा पथ के 4थें कि०मी० में आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 (एकरारनामा सं०-19 SBD of 2015-16) हेतु दिनांक 24.04.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को SBD Clause 10 CA के तहत विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा, परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।


06/07/18
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता (या०),
उत्तर बिहार उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



06/07/18
(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


06/07/18
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


06/07/18
(अमूल लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-03-137/2018- 4625 (E) पटना, दिनांक..... 6/7/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1 मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव