

## पथ निर्माण विभाग

5407(13)  
15/7/19

दिनांक-15/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत भोरे-पगरा पथ के कि०मी० 3 से 16वें में पी०आर कार्य वर्ष 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1010(अनु0) दिनांक-15.03.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | भोरे-पगरा पथ के कि०मी० 3 से 16वें में पी०आर कार्य वर्ष 2012-13 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 16 SBD/2012-13   |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹4,50,17,874.00  |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | M/s Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur.                 |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 23.03.2013   |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 22.07.2013   |
| 2.7 | मांग की गई समयवृद्धि की तिथि                 | : | 29.01.2014   |

3. समयवृद्धि का कारण :-


(i) **भारी वर्षा होने के कारण बाधित** :- संवेदक द्वारा अपने पत्र के माध्यम से प्रमंडलीय कार्यालय को सूचित किया गया था कि विषयांकित कार्य में वर्षा होने के कारण-बाधा उत्पन्न हो रही है कार्यपालक अभियंता के द्वारा इस संबंध में सहायक अभियंता से प्रतिवेदन की माँग की गई थी। कनीय अभियंता के द्वारा उचित माध्यम से प्रमंडलीय कार्यालय को सूचित किया गया था कि कभी हल्के एवं कभी भारी बारिश हो जा रही है। इस परिस्थिति में बिटुमिनस का कार्य कराना उचित नहीं होगा।

उपरोक्त के आलोक में संवेदक द्वारा 136 दिनों का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

(ii) **तापमान में कमी (ठण्डा मौसम) होने के कारण विलंब** :- प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा अधीक्षण अभियंता को सूचित किया गया कि संबंधित कनीय अभियंता द्वारा दी गई सूचना एवं सहायक अभियंता से हुई वार्ता के क्रम में अलकतरा का कार्य वर्षा एवं अधिक ठण्ड के दिनों में नहीं करने हेतु सहमति दी गई थी। संवेदक द्वारा इस मद में 57 दिनों का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 193 दिनों अर्थात् दिनांक-29.01.2014 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

  
15.7.19 Page 1 of 2


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य दिनांक-29.01.2014 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1010(अनु0) दिनांक-15.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत भोरे-पगरा पथ के कि०मी० 3 से 16वें में पी०आर कार्य वर्ष 2012-13 (एकरारनामा संख्या-16 SBD/2012-13) हेतु दिनांक-29.01.2014 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव  
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(भवानी जिंदानी)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-90/2019

5407(E)

पटना, दिनांक.....

15/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी जिंदानी)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।