

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-07/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के अन्तर्गत Construction of 11 KVA Line and D/S/S (4x100 KVA) for erection of Street Light in Makhdumpur-Barabar Road from km 0.00 to 9.00 for the year 2014-15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2356(अनु0) दिनांक 14.08.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के अन्तर्गत Construction of 11 KVA Line and D/S/S (4x100 KVA) for erection of Street Light in Makhdumpur-Barabar Road from km 0.00 to 9.00 for the year 2014-15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	03/SBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹9,02,58,082.00
2.4	संवेदक का नाम	:	A.K.S. Construction Pvt. Ltd., Ranchi
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	15.05.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	14.02.2016 (9 माह)
2.7	मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	25.07.2016
2.8	मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की	:	25.07.2016

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति एवं विद्युत विभाग को सुपरवीजन चार्ज भुगतान करने में वैधानिक विलम्ब के कारण कार्य बाधित रहा ।
- (ii) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बालू उत्खनन पर मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक 404 दिनांक 09.02.2016 द्वारा रोक लगा देने के कारण बालू की कमी के कारण कार्य बाधित रहा ।


 F E ASR 2.1X.18


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 25.07.2016 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा करती है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं। इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2356(अनु0) दिनांक 14.08.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल संख्या-1, जहानाबाद के अन्तर्गत Construction of 11 KVA Line and D/S/S (4x100 KVA) for erection of Street Light in Makhdumpur-Barabar Road from km 0.00 to 9.00 for the year 2014-15 (Agt. No. 03/SBD/2015-16, Dt. 15.05.2015) हेतु दिनांक 25.07.2016 तक SBD की कंडिका-10 CA के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है अर्थात् विस्तारित अवधि में Positive Price Neutralization देय होगा एवं Negative Price Neutralization की स्थिति में तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि में संवेदक का कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



(रमेश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (संव०)-04-186/2018- 6337(5)पटना, दिनांक..... 7/9/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षक अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सं०-1, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।