

दिनांक-16/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पलसा-काली मंदिर से बरेली पथ के 0.00 से 10 (अंश) कि०मी० में कलभर्ट निर्माण कार्य, पथ फर्निचर कार्य, पथ बचाव कार्य, डायभर्सन निर्माण कार्य समर्सिवल पुल निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-27अनु० दिनांक-03.01.2019 एवं पत्रांक-3060(अनु०) दिनांक-14.09.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पलसा-काली मंदिर से बरेली पथ के 0.00 से 10 (अंश) कि०मी० में कलभर्ट निर्माण कार्य, पथ फर्निचर कार्य, पथ बचाव कार्य, डायभर्सन निर्माण कार्य समर्सिवल पुल निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य वर्ष 2013-14
2.2	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹2109.18 लाख । विभागीय पत्रांक-8458(S) दिनांक-04.09.2014
2.3	एकरारनामा संख्या	:	02 CMBD of 2014-15
2.4	एकरारनामा की राशि	:	₹1836.82456 लाख ।
2.5	संवेदक का नाम	:	Kamac Engineer's (P) Ltd., Siliguri
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	24.02.2014
2.7	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	23.08.2015
2.8	मूल निर्माण कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	31.07.2016
2.9	मूल निर्माण कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि	:	31.07.2016

3. समयवृद्धि का कारण :-

कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-772 (अनु०), दिनांक-02.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि-"संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में पथ एवं कलभर्ट निर्माण कर लिये जाने का अभिलेख में दर्ज है, परन्तु Submersible Bridge, जो पाँच अदद थी, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं कराया जा सका था। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-698 (अनु०), दिनांक-05.08.2015 के द्वारा मो० 20.69 करोड़ रुपये के लिए तकनीकी स्वीकृति

प्रदान की गयी है। तत्पश्चात् वर्षात् होने के कारण माह-अक्टूबर 2015 (कार्य समाप्ति की तिथि के बाद) में कार्य प्रारम्भ किया गया तथा योजना दिनांक-31.07.2016 को पूर्ण हुई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-31.07.2016 तक समयवृद्धि स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-31.07.2016 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3060(अनु0) दिनांक-14.09.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं पत्रांक-27अनु0 दिनांक-03.01.2019 से प्राप्त अनुलग्नक के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पलसा-काली मंदिर से बरेली पथ के 0.00 से 10 (अंश) कि0मी0 में कलभर्ट निर्माण कार्य, पथ फर्निचर कार्य, पथ बचाव कार्य, डायभर्सन निर्माण कार्य समर्सिवल पुल निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं0-02 CMBD of 2014-15) हेतु दिनांक-31.07.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता(या0),
उत्तर बिहार उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(रजनीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (स०वृ०)-06-201/2018 403(E) पटना, दिनांक.....16/11/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।