

पथ निर्माण विभागदिनांक- 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत किशनगंज-तैयबपुर-ठाकुरगंज-गलगलिया पथ के कि०मी० 1ले से 5वें तक, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें तक 17वें से 22वें तक 24वें, 25वें, 27वें एवं 28वें एवं 33वें (कुल 22 कि०मी०) में पथ निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-252(अनु०) दिनांक 21.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : किशनगंज-तैयबपुर-ठाकुरगंज-गलगलिया पथ के कि०मी० 1ले से 5वें तक, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें तक 17वें से 22वें तक 24वें, 25वें, 27वें एवं 28वें एवं 33वें (कुल 22 कि०मी०) में पथ निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : 15/ CMBD/2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : ₹11,78,51,526.00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | M/S M.K. Gupta & Co. Siliguri. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : 28.02.2014 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 27.01.2015 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : 15.05.2015 |
| 2.8 | समयवृद्धि की मांग | : 15.05.2015 |

or J a y ah R

or 2/2

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) पूरक एकरारनामा के कारण विलंब- मूल एकरारनामा में Rigid Pavement (PCC Road Construction) का प्रावधान था जिसकी कुल लम्बाई-1.80 कि०मी० एवं चौड़ाई-7.0 मी० थी। अधीक्षण अभियंता के पत्रांक-924अनु० दिनांक 18.10.14 द्वारा संवेदक द्वारा PCC कार्य के नीचे GSB का प्रावधान करते हुए परिमाण विपत्र अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-1387 दिनांक 28.11.14 द्वारा पूरक एकरारनामा दिनांक 15.01.2015 को संपादित किया गया। इस प्रकार इस हेतु 20 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (ii) बिटुमिन अनुपलब्धता के कारण विलंब- कार्यरंभ के पश्चात् Indian Oil Corporation Ltd. (MD) के पत्रांक-Ref: P/C/018 दिनांक 06.10.2015 द्वारा सूचित किया गया कि Feb 2015 से May 2015 तक बिटुमिन Haldia/Mathura डिपो में अनुपलब्ध रहा। इस प्रकार 17.02.2015 से 15.05.2015 तक कार्य 88 दिन तक अवरूद्ध रहा तथा इसके लिए 58 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (iii) लोक सभा चुनाव 2014 के कारण विलंब- लोक सभा चुनाव 2014 के कारण करीब 30 दिनों तक कार्य बाधित रहा, जिसमें 7 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (vi) मौसम के प्रतिकूल रहने के कारण विलंब- जनवरी महीने में अत्याधिक ठंड के कारण बिटुमिन कार्य दिनांक 05.01.2015 से 23.01.2015 तक बाधित रहा। इस मद में 19 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (V) वर्षा के कारण कार्य बाधित- पथ के मिट्टी गीला होने के कारण पथ कार्य बाधित रहा। इस मद में 13 दिनों की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य में कुल 117 दिन अर्थात् दिनांक 15.05.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 15.05.2015 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

av 8 2 7

0


2


2


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-252(अनु०) दिनांक 21.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत किशनगंज-तैयबपुर-ठाकुरगंज-गलगलिया पथ के कि०मी० 1ले से 5वें तक, 7वें, 8वें, 10वें, 12वें, 14वें तक 17वें से 22वें तक 24वें, 25वें, 27वें एवं 28वें एवं 33वें (कुल 22 कि०मी०) में पथ निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं०-15/ CMBD/2013-14) हेतु दिनांक 15.05.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


7.5.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।



21/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह
अपर आयुक्त-
सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


22-5-19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


7/5/19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7 / विविध(स०वि०)-06-36 / 2019- 3581(E)पटना, दिनांक- 7/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल पूणियाँ/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/ आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/5/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव।

w b a y