

4547(E)
14/6/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-14/6/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत गंगा पुल (विक्रमशीला सेतु) के पहुँच पथ का चार लेन, सर्विस लेन एवं सौदर्यीकरण सहित (कुल लंबाई-10.60 कि०मी०) में IRQP कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-233(अनु0) दिनांक 29.05.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

| | | |
|-----|--|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : गंगा पुल (विक्रमशीला सेतु) के पहुँच पथ का चार लेन, सर्विस लेन एवं सौदर्यीकरण सहित (कुल लंबाई-10.60 कि०मी०) में IRQP कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : 03(P) SBD/ 2013-14 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : ₹1657.83512 लाख । |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : 28.02.2014 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 27.09.2014 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : 31.03.2015 |
| 2.8 | कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : 31.03.2015 |

3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) लोक सभा चुनाव 2014 के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि लोक सभा चुनाव 2014 प्रारंभ होने के कारण यातायात बाधित रहा जिसके कारण कार्य स्थल पर सामग्रियों की दुलाई में बाधाओं के कारण दिनांक 05.03.2014 से दिनांक 26.05.2014 तक कार्य बाधित रहा है।

उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 81 दिनों की समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 26 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(Handwritten signatures)

- (ii) **शिवनारायणपुर पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण कार्य विलंब-** संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि शिव नारायणपुर पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की ढुलाई में कठिनाई के कारण कार्य विलंब हुआ।

उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 58 दिनों की समयवृद्धि का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा भी की गयी है।

- (iii) **बाढ़ एवं वर्षात के कारण विलंब-** संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि भारी बरसात एवं जल जमाव के कारण दिनांक 15.06.2014 से दिनांक 15.10.2014 तक कार्य बाधित रहा है। संवेदक द्वारा इस मद में 120 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 93 दिनों की अनुशंसा की गई है।

- (iv) **NH-80 पर भैना पुल टुट जाने के कारण विलंब-** संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि NH-80 पर भैना पुल टुट जाने के कारण मिर्जाचौकी से Stone Aggregates की ढुलाई नहीं हो पाने के कारण कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा इस मद में 146 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 90 दिनों की अनुशंसा की गयी है।

- (v) **कार्यावधि में Non-Working Period सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण विलंब-** संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि कार्य समाप्ति की अवधि में Non-Working Period शामिल नहीं किये जाने के कारण कार्य में विलंब हुआ। संवेदक द्वारा इस मद में 46 दिनों का अनुरोध किया गया है, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 18 दिनों की अनुशंसा की गयी है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा के आलोक में सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है। चूंकि विषयांकित कार्य के समय वृद्धि हेतु संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, अतः विस्तारित अवधि में SBD की कंडिका 10 CA के तहत Price Neutralization लागू होगा अर्थात् Positive Price Neutralization देय होगा एवं Negative Price Neutralization की स्थिति में तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त संवेदक का कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा।










5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-233(अनु0) दिनांक 29.05.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत गंगा पुल (विक्रमशीला सेतु) के पहुँच पथ का चार लेन, सर्विस लेन एवं सौदर्यीकरण सहित (कुल लंबाई-10.60 कि०मी०) में IRQP कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं०-03(P) SBD/ 2013-14) हेतु दिनांक 31.03.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


14.6.19
(राज कुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


14.6.19
(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



14.6.19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


14.6.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र07/विविध(स०वृ०)-03-104/2019

4547(E) पटना, दिनांक 14/6/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण)/ अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार पथ अंचल भागलपुर/ कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भागलपुर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14.6.19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।