

पथ निर्माण विभागदिनांक 11/01/2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, धोरैया के अन्तर्गत पुनसिया-धोरैया पथ के कि०मी० 0.00 से 15.50 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014-15 के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति:**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-1737अनु० दिनांक 20.06.2018, पत्रांक-2773(अनु०) दिनांक-27.09.2018 एवं पत्रांक-3619(अनु०) दिनांक-27.12.2018 तथा विभागीय ज्ञापांक-131(E) दिनांक 07.01.2019 द्वारा निर्गत दिनांक 04.01.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पटना के पत्रांक-80(अनु०) दिनांक-08.01.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

- |   |  |
|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम                          | : पुनसिया-धोरैया पथ के कि०मी० 0.00 से 15.50 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2014-15 |
| 2.2 प्रमंडल का नाम                        | : पथ प्रमंडल, धोरैया।  |
| 2.3 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : ₹2809.50 लाख।<br>विभागीय पत्रांक-7468(एस०)अनु० दिनांक 07.08.2014                           |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग    | : ₹2947.52 लाख।<br>मुख्य अभियंता, के०नि०सं० का पत्रांक-845<br>दिनांक 27.09.2016              |
| 2.5 एकरारनामा की राशि                     | : ₹2421.34277 लाख।   |
| 2.6 एकरारनामा संख्या                      | : 01/CMBD/2013-14  |
| 2.7 संवेदक का नाम                         | : Indian Progressive Constructions Pvt. Ltd.   |

F  
11/11/19  
[Handwritten Signature]

3. 20% से अधिक विचलन वाले मदों का विवरणी :-

Sl.No	Item of work	Quantity as per Agreement	Quantity as per T.S.	(% Increase)	Reason of Variation
1	2	3	4	5	6
1	Scarifying existing bituminous surface	42,000.00M <sup>2</sup>	51,768.75M <sup>2</sup>	23.26	<p>पूर्व में इस योजना का तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राक्कलन तदेन पथ प्रमंडल बांका के द्वारा बनाया गया था। इस योजना का एकरारनामा इस प्राक्कलन पर होने के उपरान्त पथ प्रमंडल बांका द्वारा नव सृजित पथ प्रमंडल धोरैया को हस्तान्तरित किया गया था। योजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत प्राक्कलन के समय पूर्व के एकरारनामित प्राक्कलन में कतीपय त्रुटियां पाई गई थी। एवं तदनुरूप तथा केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में तदेन कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलन समर्पित किया गया था एवं जिस पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई। उपरोक्त के कारण इस मद के मात्रा एवं राशि में अन्तर हुआ जिसके लिए पूर्व में भी अनुशंसा की गई। पुनः कार्यहित में इसकी स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।</p>
2	Laying Reinforced Cement Concrete Pipe	300.00M	375.00M	25.00	
3	Bituminous Macadam	3789.50M <sup>3</sup>	5137.68M <sup>3</sup>	35.58	
4	Back filling behind abutment, wing wall and return wall	1366.57M <sup>3</sup>	1912.89M <sup>3</sup>	39.98	
5	Dismantling of Structures RCC	129.40M <sup>3</sup>	256.68M <sup>3</sup>	98.36	
6	Construction of precast RCC railing of M30 Grade.	199.61M	465.60M	133.25	
7	Providing and laying of filter media	594.95M <sup>3</sup>	1451.53M <sup>3</sup>	143.98	
8	Sand filling in Foundation trenches as per agreement.	139.98M <sup>3</sup>	556.49M <sup>3</sup>	297.55	
9	Providing and fixing in position 20mm thick premoulded joint filter in expansion joint.	108.00M	468.00M	333.33	
10	Providing & laying boulder	404.95M <sup>3</sup>	2078.16	413.19	

4. पथ की भौतिक स्थिति – वर्तमान में पथ की भौतिक स्थिति अच्छी है। Variation की स्वीकृति के पश्चात् संवेदक के द्वारा कराये गये कार्यों का (BM आदि कार्यों में अंतर राशि) का लंबित भुगतान किया जा सकेगा।

₹ ABB.     
11.1.19

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

विदित हो कि उपरोक्त कार्य मदों की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन से आच्छादित है। उक्त कार्य मदों की मात्रा स्थल के आवश्यकतानुसार तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन में सम्मिलित किये गये थे।


विचलन सहित सभी मदों का भुगतान करने के पश्चात भी कुल व्यय की राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत होगा।


6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-80(अनु0) दिनांक-08.01.2019, पत्रांक-3619(अनु0) दिनांक-27.12.2018 एवं पत्रांक-2773(अनु0) दिनांक 27.09.2018 से प्राप्त प्रतिवेदन तथा पत्रांक-1737अनु0 दिनांक-20.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बिड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर कंडिका-3 पर उल्लेखित विचलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि **Negative Variation** का भी समावेश करा लें एवं विचलन में निहित मात्रा की जाँच अधीक्षण अभियंता से करा कर ही भुगतान करावें। मुख्य अभियंता जिम्मेदारी निर्धारित करावें।


6.2 कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत रखी जाय।

6.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय।

  
(सुधीर कुमार दास)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह अपर  
आयुक्त-सह-विशेष  
सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार,  
पटना।

  
11.11.19 -  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा(स0वृ0)-02-157/2018

313(ए)

पटना, दिनांक 11/11/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

