

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-प्र०-6/विविध-103/2010-

1650(E)w /पटना, दिनांक 3.3.16

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :-

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निविदा से वंचित किये गये संवेदकों की सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक-14/अ०प्र०-3-31/12 (पार्ट-3)-09

अनु० दिनांक-04.01.2016 द्वारा प्राप्त निविदा से वंचित किये गये संवेदकों की समेकित सूची आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास),

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

3/3/16

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग



पत्रांक-14/अ0प्र0-3-31/12 (पार्ट-3) 09 / पटना, दिनांक 4.1.16

कमलेश चौधरी
अभियंता प्रमुख।

कम्प्यूटरीकृत
पंजीयन संख्या
2101
4/1/16

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
सभी परियोजना प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग।

एकरारनामा की शर्तों के उल्लंघन के आलोक में संबंधित संवेदकों को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना से प्राप्त अनुशंसाओं के आलोक में समेकित अनुलग्नक सूची में उल्लेखित संवेदकों को डिफाल्टर घोषित करते हुए, उन्हें अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। यह तत्काल आदेश की तिथि से प्रभावी होगा।



174(-) / 03/01/16

सचिव (प्रा)

अनु0-कुल 26 (छब्बीस) पन्ने में संबंधित संवेदकों की सूची।

विश्वासभाजन
(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

7/1/16

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-31/12 (पार्ट-3) 09 / पटना, दिनांक 4.1.16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक के साथ सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
(कुल 26 (छब्बीस) पन्ने में संबंधित संवेदकों की सूची)

अभियंता प्रमुख

7.1.16

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-31/12 (पार्ट-3) 09 / पटना, दिनांक 4.1.16
प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

अभियंता प्रमुख

8/1/16

ज्ञापांक-14/अ0प्र0-3-31/12 (पार्ट-3) 09 / पटना, दिनांक 4.1.16
प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु सूचना प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

8/1

6/5

मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के अन्तर्गत समयावधि में कार्य नहीं करने के कारण निविदा में डिवार करने हेतु संवेद

क्र० सं०	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या	एकराशना के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकराशना की राशि (लाख में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कार्य प्रमंडल, जहानाबाद										
	शिल्पमति बालाली इन्टरप्राइजेज, राम+पी०-नेवारी, थाना-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद, पिन-804425	(1383/12)	सलेमपुर से किशुनपुर पथ में जमुने नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य अलुआ बिगहा से दया बिगहा पथ में जमुने नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य कतरासीन गाँव में जमुने नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य	नाबाई	23.06.14	202.26	69.96	69.96	1706 अनु० दिनांक 24.09.2015	942 अनु० दिनांक 24.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015
2	कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद मे० हरि ओम कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-खैरा जैन्द, पी०-तेन्दुआ, नवी नगर, औरंगाबाद	C.E.(Reo) 526/02	किशुनपुर रोड से बड़का गाँव तक पथ का निर्माण कार्य	एम०एम०पी०	10.04.14	271.28	78.47%	78.47%	1340 अनु० दिनांक 19.09.2015	942 अनु० दिनांक 24.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015
3	कार्य प्रमंडल, दाउदनगर अरविन्द कुमार सिंघ, ग्राम-देवदी, बरुन, जिला-औरंगाबाद, पिन-824112	2223/2011	गंगा बिगहा एवं हरदन बिगहा के बीच नाला पर पुल निर्माण	एम०एम०पी०	15.01.14	71.96	77.63	77.63	1052 अनु० दिनांक 23.09.2015	942 अनु० दिनांक 24.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015
4	कार्य प्रमंडल का नाम- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टिकारी कुमार ए०एस० कन्स्ट्रक्शन अशोक नगर मठ बिगहा गंगा 254/09 (I) पिन कोड 823001	254/09 (I)	गुरुआ गुरारु मेन रोड से देवकली हाई स्कूल तक पथ निर्माण वर्मा रोड से महुली माया कोरमथु तिलोरी तक पथ निर्माण	एम०एम०पी० एम०एम०पी०	20.01.14 20.09.13	239.87 224.28	51.25 70.00	50.29 69.10	904 अनु० दिनांक 19.09.2015	1482 अनु० दिनांक 24.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015

30/10/15
25

(2)

ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के अन्तर्गत समयवधि में कार्य नहीं करने के कारण निविदा में डिबार करने हेतु संवेदकों की सूची

क्र. सं.	संवेदक का नाम एवं पता	निवृत्त संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या	एकराशनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकराशनामा की राशि (लाख में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षक अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशासा का पत्रांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	मे० सरस्वती कन्स्ट्रक्शन एम०आई०जी० 44 0एच०बी० कॉलोनी मुस्ताफा गढ़ गया 1220/09 (II) पिन कोड 823001	1220/09 (II)	चौनपुर मोड़ से विक्रम बिगहा तक पथ निर्माण	नावाड	15.08.14	81.33	60.48	55.90	904 अ०/० दिनांक 19.09.2015	1482 अ०/० दिनांक 24.09.2015	4090 अ०/० दिनांक 07.10.2015
6	जितेन्द्र कुमार ग्राम दुर्गाचक थाना अतरी जिला गया पिन कोड 823311	1244/09/II	टिकारी पंचानपुर पथ से लंगटपुर पथ का निर्माण कार्य एवं पांच बर्षीय रख रखाव कार्य	एम०एम०जी० एस०वाई०	26.06.10	34.25	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	905 अ०/० दिनांक 19.09.2015	1482 अ०/० दिनांक 24.09.2015	4090 अ०/० दिनांक 07.10.2015
7	राजेश्वर सिंह जी०बी० रोड गया पिन कोड 823001	116/92/II	रूपसपुर से डिछापुर पथ का निर्माण कार्य एवं पांच बर्षीय रख रखाव	एम०एम०जी० एस०वाई०	30.11.10	94.41	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	905 अ०/० दिनांक 19.09.2015	1482 अ०/० दिनांक 24.09.2015	4090 अ०/० दिनांक 07.10.2015
8	मे० सी लक्ष्मी क० ग्राम कोरवाँवा पोस्ट कामथु बेलामंज जिला गया, पिन कोड 804403	1607/10/II	अपर जमुने कोरमथु डरवाँ तथा का निर्माण कार्य एवं पांच बर्षीय रख रखाव	एम०एम०जी० एस०वाई०	20.07.14	42.73	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	905 अ०/० दिनांक 19.09.2015	1482 अ०/० दिनांक 24.09.2015	4090 अ०/० दिनांक 07.10.2015
9	श्री विरेन्द्र कुमार तिवारी पंचायती अखाड़ा गया पिन कोड 823001	261/08/II	मोरहर नदी से कजरी फतेहपुर पथ का निर्माण कार्य एवं पांच बर्षीय रख रखाव	एम०एम०जी० एस०वाई०	30.06.11	175.15	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	अनुरक्षण कार्य नहीं करने के कारण	905 अ०/० दिनांक 19.09.2015	1482 अ०/० दिनांक 24.09.2015	4090 अ०/० दिनांक 07.10.2015
कार्य प्रमण्डल का नाम:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पीरौ											
10	श्री प्रशांत कुमार सिंह, पिता:-श्री अबलदेव सिंह, मुहल्ला:-महाराजा हाता, पोस्ट:-नवादा, जिला:-मोजपुर (आर)	583/2011	नगरी पथ से सेरोडिह अक्सोय कार्य	एम०एम०जी० एस०वाई०	08.03.14	19.48	0	0	735 अ०/० दिनांक 21.09.2015	782 अ०/० दिनांक 22.09.2015	4090 अ०/० दिनांक 07.10.2015
कार्य प्रमण्डल का नाम:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ											

21/10/15

स.स.

3

3-1 ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के अन्तर्गत समयावधि में कार्य नहीं करने के कारण निविदा में डिबार करने हेतु संवेदकों की सूची।

क्र० सं०	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या	एकररनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकररनामा की राशि (लाख में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	म. आई.के. कन्स्ट्रक्शन, गढ़पर, विहारशरीफ (मालन्दा)	3300/12, Class-II Eng in Chief	एन.एच.-82 फिरान ओन्दा पथ से भोलना विगहा तक पथ निर्माण	एन0एम0जी0 एस0वाई0	31.08.2014	77.41	74%	74%	1762 अनु० दिनांक 21.09.2015	2497 अनु० दिनांक 23.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015
12	सोम शंकर ग्राम-शरीर मसौदी, पटना	UNEVI 6313/14 RWD	एन.एच.-82 सारे मोआलों पथ से कमसपुर तक पथ निर्माण	एन0एम0जी0 एस0वाई0	20.08.2014	38.46	68%	68%	1762 अनु० दिनांक 21.09.2015	2497 अनु० दिनांक 23.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015
कार्य प्रमण्डल का नाम:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हिलसा											
13	सोम शंकर, ग्राम-बोपार, मसौदी, पटना	UNEVI 6313/14 RWD	लठ से मोहिलखिन नगर तक पथ निर्माण कार्य	एन0एम0जी0 एस0वाई0	21.08.14	25.15	78%	67.12%	1439 अनु० दिनांक 23.08.2015	2497 अनु० दिनांक 23.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015
कार्य प्रमण्डल का नाम:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हरनौत											
14	परफेक्शन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0. (मीन सिंह) आर0एम0एस0 कॉलोनी, पटना	2841/10	एन0एम0जी0-30ए से कोशलपुर बिरमपुर तक पथ का निर्माण	एन0एम0जी0 एस0वाई0	03.03.2015	86.48	40%	40.00%	2162 अनु० दिनांक 23.09.2015	2497 अनु० दिनांक 23.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015

16/10/15

877

कार्य नही करने के कारण निविदा में डिबार करने हेतु संवेदकों की सूची।

क्र. सं.	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		कार्य प्रमंडल, मसौड़ी									
15	मेसर्स अमित कुमार, विजय नगर, लखिया नगर, कंकड़बाग पटना मो- +919939078222	1937/2010 वर्ग-2	मोरहर पुल गिल्ली पी0 एन0 जी0 एस0 वाई0 पथ से झमनचक माया केवड़ा तक पथ का निर्माण कार्य एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य	एम0एम0जी0 एस0वाई0	18.11.2014	133.72	10 प्रतिशत। (ए0 टी0 आर0 लंबित)	शून्य	1001 अनु0 दिनांक 19.09.2015	1284 अनु0 दिनांक 22.09.2015	4090 अनु0 दिनांक 07.10.2015
16	मेसर्स पिन्टु कंसल्टन्स, पी0-देवेन्द्र प्रसाद सिंह, रहमतगंज, मसौड़ी	79/93 ए0	टी06 देवरिया पिसर्वास पथ से बिहटा तक पथ का निर्माण कार्य एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य	एम0 एन0 पी0 4515	18.05.2013	80.41	मुनरभय का कार्य नही कराया जा रहा है।	70 प्रतिशत।	1001 अनु0 दिनांक 19.09.2015	1284 अनु0 दिनांक 22.09.2015	4090 अनु0 दिनांक 07.10.2015

9/10/15

9/10/15

5
 मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के अन्तर्गत समयावधि में कार्य नहीं करने के कारण निविदा में डिबार करने हेतु संवेदकों की सूची।

क्र० सं०	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की शर्तें (लाख में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षण अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक
1	2 मंसूर रघुवर सिंह पिता स्व सुन्दर सिंह जालजी टोला, न्यू विलास भवन, राजेन्द्र भवन, थाना-गाँधी मैदान, पटना। मोबाइल नं०- 9334210310	3 422/09 आर० डब्ल्यू डी० वर्ग-1	4 एच० 83 से चानेडीह तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य। कल्याण चक के डी.आर. से देवकुली माया विपरा टिकैलचक तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण कार्य।	5 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	6 19.10.2010	7 226.28	8 अनुरक्षण का कार्य नहीं कराया जा रहा है।	9 1001 अंशु दिनांक 22.09.2015	10 1001 अंशु दिनांक 19.09.2015	11 1284 अंशु दिनांक 22.09.2015	12 4090 अंशु दिनांक 07.10.2015
17	श्री अरविन्द कुमार, पिता- श्री सिदेश्वर सिंह, गाँव- मसुहा टोला, न्यू थाना- चोस्ट- विक्रम, जिला-पटना मो०-919681867254	3428/10 वर्ग-3	टी०5 के०डी० आर० चनरचकिया पथ से डेहरी मुसहरा तक पथ का निर्माण कार्य एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य।	एम०एम०जी० एस०आई० (एस० सी०)	16.08.2014	36.33	20 प्रतिशत।	18 प्रतिशत।	1001 अंशु दिनांक 19.09.2015	1284 अंशु दिनांक 22.09.2015	4090 अंशु दिनांक 07.10.2015
19	पवन तनय कंसद्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, राजपूत भवन, स्टेशन पथ, डेहरी ऑनसाइन, रोहतास मो०-918292318714	95/13 वर्ग-1	बारीबिगहा दत्तमई पथ (सी० एम० जी० एस० वाई हसनपुरा) से डेहरी बिगहा तक पथ निर्माण एवं पाँच वर्षीय रख-रखाव कार्य।	नामार्ड	22.01.2015	91.15	45 प्रतिशत।	40 प्रतिशत।	1001 अंशु दिनांक 19.09.2015	1284 अंशु दिनांक 22.09.2015	4090 अंशु दिनांक 07.10.2015

कार्य प्रनडल, बाँद

20	शिवनार कंसद्रेशन प्र० लि०, प्र०- रंजना कुमारी, ग्राम- शिवनार, थाना-पी०- मोकामा, जिला - पटना, 803302	781/12	घोसवरी प्रखंड अन्तर्गत बड़ी नदी पर 4x18.75m आकार के डब्लू स्त्रीय पुल का निर्माण कार्य	नामार्ड	03.03.2015	393.05	55.84	55.84	1395 अंशु दिनांक 19.09.2015	1284 अंशु दिनांक 22.09.2015	4090 अंशु दिनांक 07.10.2015
----	---	--------	--	---------	------------	--------	-------	-------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

5/10/15
 मंसूर रघुवर सिंह

आमयता-1, प्रमाण कार्य विभाग, पटना के अन्तर्गत समयावधि में कार्य नहीं करने के कारण निविदा में डिबार करने हेतु संवेदकों की सूची।

क्र० सं०	संवेदक का नाम एवं पता	निबंधन संख्या	योजना का नाम	शीर्ष तथा पैकेज संख्या	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि (लाख में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	31.08.2015 तक संबंधित कार्य की वित्तीय प्रगति (प्रतिशत में)	कार्यपालक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	अधीक्षक अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक	मुख्य अभियंता की अनुशंसा का पत्रांक एवं दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	शिवनार कन्स्ट्रक्सन प्रा० लि०, प्र०- रंजना कुमारी, ग्राम- शिवनार, थाना+प०- मोकामा, जिला - पटना, 803302	781/12	पंडारक प्रखंड अन्तर्गत बाढ़ सरसरा पथ से पितोजिया पथ में बड़ी नदी पर 2x10.5m आकार के उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य	नाबार्ड	25.11.2014	186.77	63.02	63.02	1395 अनु० दिनांक 19.09.2015	1284 अनु० दिनांक 22.09.2015	4090 अनु० दिनांक 07.10.2015

5/11/15

Handwritten signature/initials.

