

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का०आ०सं०-प्र०-7/कालीकरण -04/2014-

175

/पटना, दिनांक 20/10/16

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-98 के कि०मी० 130.12 से 154.22 (औरंगाबाद-हरिहरगंज पथांश) में BM एवं SDBC कार्य, कार्य वर्ष 2010-11, Job No-098-BR-2010-832 कार्य का एकरारनामा, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल औरंगाबाद द्वारा संवेदक मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा०लि०, न्यू एरिया, सासाराम के साथ एकरारनामा सं०-SBD-02/2010-11 द्वारा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य की राशि 13,06,01,371.00 रूपये थी। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 18.01.2011 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 17.04.2012 थी।

कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल सं०-2, पथ निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल औरंगाबाद अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-98 के कि०मी० 130.12 से 154.22 (औरंगाबाद-हरिहर पथांश) की जाँच 24.03.2011 एवं 25.03.2011 को की गई। पुनः उक्त पथ की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-1, पथ निर्माण विभाग द्वारा दिनांक-26.09.2011 एवं 27.09.2011 को की गई। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-1 एवं 2 द्वारा समर्पित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरान्त संवेदक मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा० लि० के विरुद्ध निम्न बिन्दुओं, पर आरोप गठित किया गया :-

- (1) पथ के कि०मी० 149 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 2.70% पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30% का है।
- (2) पथ के कि०मी० 138 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 2.09% पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 3.30% का है।
- (3) पथ के कि०मी० 137 से 147 (कि०मी० 135, 136 अंश, 137 एवं 138 अंश को छोड़कर) तक के पथांश में Pots पाया गया है।
- (4) पथ के कि०मी० 148 के पूर्ण पथांश में Pots पाया गया है।
- (5) पथ के कि०मी० 149 से 155 (अंश) तक के पूर्ण पथांश में Pots एवं Undulation पाया गया है।

(6) पथ के कि०मी० 137 में कराये गये BM कार्य का औसत FDD 1.83gm/cc पाया गया है जबकि प्रावधान 2.20gm/cc का है।

(7) पथ के कि०मी० 137 में कराये गये BM कार्य में प्रयुक्त एग्रिगेट 8.4% ओवर साईज पाया गया है।

(8) पथ के कि०मी० 137 में कराये जा रहे कल्भर्ट के ब्रीक वर्क से संग्रहित सीमेन्ट मोर्टार में प्रयुक्त सीमेन्ट एवं बालू का औसत अनुपात 1 : 8.44 पाया गया है जबकि प्रावधान 1 : 3 का है।

(9) पथ के कि०मी० 144 में कराये जा रहे कल्भर्ट के ब्रीक वर्क से संग्रहित सीमेन्ट मोर्टार में प्रयुक्त सीमेन्ट एवं बालू का औसत अनुपात 1 : 6.91 पाया गया जबकि प्रावधान 1 : 3 का है।

(10) पथ के कि०मी० 144 में कराये जा रहे कल्भर्ट में प्रयुक्त RCC में सीमेन्ट, बालू एवं चिप्स का औसत अनुपात 1 : 4.26 : 8.58 पाया गया है जबकि प्रावधान 1 : 1.5 : 3 का है।

उक्त आरोपों के आधार पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (ख) के आलोक में विभागीय पत्रांक-2919 (E) दिनांक-11.07.14 द्वारा संवेदक मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा० लि० से स्पष्टीकरण की मांग की गयी परन्तु संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-3163 (E) दिनांक-19.05.2015 के द्वारा संवेदक को अन्तिम रूप से स्मारित किया गया एवं विहित समय में स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं होने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

परन्तु संवेदक द्वारा पुनः इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि संवेदक द्वारा किये गये कार्य में अनियमितता बरती गई है एवं संवेदक द्वारा संपादित कार्य एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार नहीं किया गया है। संवेदक मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा० लि० पर लगाये गये आरोप हेतु वह पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

(11) अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका-11 (क) (ii) एवं विभागीय ज्ञापांक-4104 (ई०) दिनांक-28.10.2009 के प्रावधानों के आलोक में मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, न्यू ऐरिया, सासाराम के (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी-1 (एक)-575/2015 पथ) को अगले 2 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

(i) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद अन्तर्गत एकरारनामा सं०-SBD-02/2010-11 (Job No-098-BR-2010-832) राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-98 के कि०मी० 130.12 से 154.22 (औरंगाबाद-हरिहरगंज पथांश) में BM एवं SDBC कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण BM एवं SDBC में कम पाये गये अलकतरा की राशि की वसूली कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा संवेदक मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा०लि०, न्यू ऐरिया, सासाराम से करते हुए राजकोष में जमा किया जायेगा।

Laxmi
19/10/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण -04/2014- 6949(E) पटना, दिनांक 20.10.16

प्रतिलिपि :- मेसर्स आर०बी०ए० कन्सट्रक्शन प्रा० लि०, न्यू ऐरिया, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

Laxmi
19/10/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण -04/2014- 6949(E) पटना, दिनांक 20.10.16

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Laxmi
19/10/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण -04/2014- 6949(E) पटना, दिनांक 20.10.16

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित); पथ निर्माण विभाग/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल सं०-1 एवं 2, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Laxmi
19/10/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण -04/2014- 6949(E) पटना, दिनांक 20.10.16

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

Laxmi
19/10/16

✓ (लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

19/10/16