

पथ निर्माण विभाग

4528 (E)
14/6/19

दिनांक- 14.06.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Construction of High Level R.C.C. Bridge (3x18.00) over river Parimar at Neerpur Village in Km 5 (Ch.-4.72) in Nalanda Islampur Road for the year 2015-16 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-738(अनु०) दिनांक 08.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Construction of High Level R.C.C. Bridge (3x18.00) over river Parimar at Neerpur Village in Km 5 (Ch.-4.72) in Nalanda Islampur Road for the year 2015-16
2.2	एकरारनामा संख्या	:	02/SBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹5,19,59,047.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Mother India Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	27.08.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	26.08.2016
2.7	प्रथम बार मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	10.11.2017
2.8	वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	:	10.11.2017

3. समयवृद्धि का कारण:-

- 1) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बालू, मिट्टी की अनुपलब्धता, स्थानीय लोगों के द्वारा कार्य को बार-बार बाधित करना, मॉनसून के दौरान एवं उसके उपरान्त काफी दिनों तक नदी में जल-प्रवाह का बना रहना एवं पहुँच पथ कि लिए जमीन की व्यवस्था काफी देर से होना बताया गया है, जिसके कारण एक वर्ष दो माह चौदह दिन कार्य बाधित रहा।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्युक्त विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 10.11.2017 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक का Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-739 (अनु०) दिनांक 08.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Construction of High Level R.C.C. Bridge (3x18.00) over river Parimar at Neerpur Village in Km 5 (Ch.-4.72) in Nalanda Islampur Road for the year 2015-16 (एकरारनामा संख्या-02/SBD/2015-16) हेतु दिनांक-10.11.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक का Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


14/6/19


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/6/19

(रलेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/6/19


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14.6.19

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विधि (संवृ०)-03-98/2019 4528 (E) पटना, दिनांक 14/6/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/6/19

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।