

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-24.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमण्डल शेरघाटी के अन्तर्गत इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ में संधारण कार्य सहित निर्माण कार्य के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-340(अनु0) दिनांक 28.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ में संधारण कार्य सहित निर्माण कार्य
2.2	एकरारनामा संख्या	:	02/CMBD/ 2014-15
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹752.48349 लाख ।
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Chandi Enterprises.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	21.03.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	20.12.2015
2.7	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	:	30.06.2018
2.8	कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि	:	30.06.2018

[Signature]
24-7-19

[Signature]
24.7.19

3. समयवृद्धि का कारण:-

प्राक्कलन का पुनरीक्षण, विधान सभा चुनाव-2015, नक्सल बंदी, अतिक्रमण, पब्लिक हिंडरेंस, बरसात अवधि में कार्य का बंद होना, गया पत्थर खदान का बंद होना एवं बालु की अनुपलब्धता मुख्य समस्या है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2018 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-340(अनु0) दिनांक 28.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमण्डल शेरघाटी के अन्तर्गत इमामगंज से चन्द्री भाया रानीगंज पथ में संधारण कार्य सहित निर्माण कार्य (एकरारनामा सं0-02/CMBD/ 2014-15) हेतु दिनांक 30.06.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तारित अवधि में संवेदक को समयवृद्धि प्रदान किए जाने के फलस्वरूप Delayed Work के लिए Withheld amount forfeit समझा जाएगा तथा Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।




(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी नंदनि)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।




(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/विविध(संवृ0)-06-28/2019

5742 (E) पटना, दिनांक 24/7/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल शेरघाटी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(भवानी नंदनि)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।