

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-28/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत चौद पीपर गाँव (NH-327A) से गंगापुर चौद-पीपर-सिमरी (PWD पथ) तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।


2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3052(अनु0) दिनांक 13.09.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत चौद पीपर गाँव (NH-327A) से गंगापुर चौद-पीपर-सिमरी (PWD पथ) तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2016-17
- 2.2 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹572.56 लाख। दिनांक-07.10.2016
- 2.3 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹531.21 लाख। मु0अभि0, उत्तर बिहार उपभाग पटना-1079(अनु0) दिनांक 30.12.2016
- 2.4 एकरारनामा संख्या : 01/SBD/2017-18
- 2.5 एकरारनामा की राशि : ₹4,65,59,116.00
- 2.6 संवेदक का नाम : Ashutosh Kumar Singh
- 2.7 एकरारनामा के अनुत्तर कार्यारम्भ की तिथि :- 23.06.2017
- 2.8 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 22.12.2017
- 2.9 मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 29.05.2018
- 2.10 मूल कार्य हेतु मागी गयी समयवृद्धि की तिथि : 29.05.2018

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) बाढ़ एवं भारी वर्षा के कारण कार्य बाधित-संवेदक द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-14.07.2017 एवं दिनांक-26.09.2017 द्वारा सूचित किया गया कि बाढ़ एवं भारी वर्षा के कारण जल जमाव से निर्माणाधीन पथ का कार्य (मिट्टी कार्य) अवरूद्ध हो गया है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 92 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (ii) नहर में बाढ़ के कारण उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य से बाधा-संवेदक के पत्रांक-शून्य दिनांक-11.03.2018 एवं 26.09.2017 के द्वारा सूचित किया गया कि "नहर में अत्याधिक पानी होने के कारण पुल का नीव का खुदाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। विदित हो कि उक्त पुल का निर्माण ओपेन फाउंडेशन के द्वारा कराया जाना है।" उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा इस मद में 76 दिनों की अनुशंसा की गई है।

इस प्रकार कुल बाधित दिवस-168 में से Overlapping period 10 दिनों को हटाकर 158 दिनों हेतु समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।







4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा जम्बूक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-29.05.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति कि अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-3052(अनु0) दिनांक 13.09.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत चाँद पीपर गाँव (NH-327A) से गंगापुर चाँद-पीपर-सिमरी (PWD पथ) तक पथ निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 (एकरारनामा सं0-01/ SBD/ 2017-18) हेतु दिनांक 29.05.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

 (रामचंद्रार साह) मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (राजेश कुमार) उप सचिव -सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (अमृत लाल मिश्रा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।
--	---	--	---

आपांक-प्र0-7/विविध (संव०)-04-196/2018 6858(6)पटना, दिनांक 28/9/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

8 F ABP