

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-05.09.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत आशियाना मोड़ जवाहर लाल नेहरू मार्ग (Fly over piler no. 35) से बी०एम०पी०-5 एवं अरण्य भवन भाया बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पथ के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुरेन्द्र यादव, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1960(अनु०) दिनांक-26.08.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	आशियाना मोड़ जवाहर लाल नेहरू मार्ग (Fly over piler no. 35) से बी०एम०पी०-5 एवं अरण्य भवन भाया बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पथ
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01/CMBD/2018-19
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹1635.04174
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Deo Construction
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	01.11.2018
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	31.10.2019
2.7	प्रस्तावित कार्य समाप्ति की तिथि	:	30.06.2020
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	30.06.2020

### 3. समयवृद्धि का कारण :-

कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदन में समयवृद्धि का निम्नलिखित कारण दिया गया है :-

1. Box Cell Drain के आरेखन के पश्चिम दिशा में बहुत सारा अतिक्रमण था, जिसे हटाने-तोड़ने में करीब चार माह (नवम्बर-18 से फरवरी-19) तक समय लग गया इसके बाद ही Box Cell Drain का कार्य शुरू हो सका।
2. उक्त पथ का एक भाग जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (B.A.S.U.) का 8 नं० रोड के नाम से जाना जाता है, कार्य करने से विश्वविद्यालय के सम्पदा पदाधिकारी द्वारा रोक लगा दिया गया है। इस कारण से करीब 295.00 मी० लम्बाई में साईड ड्रेन एवं पथ कार्य बाधित है और अभी तक कोई निदान नहीं निकल पाया है।
3. मार्च-2019 में वनों के क्षतिपूरक एवं वनीकरण की राशि वन विभाग में जमा करने के बाद भी वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अभी तक पेड़ काटने के लिए NOC निर्गत नहीं किया गया है, जिसके कारण निर्माण कार्य में अवरोध आ रहा है।
4. पथ निरीक्षण के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा Box Cell Drain के निर्माण हेतु नींव खुदाई के दौरान नाला के Edge पर स्थित बहुमंजिली इमारतों को बचाने एवं जान-माल की क्षति को रोकने के लिए ऐसे जगहों पर Sheet Pile का प्रावधान कर सुरक्षित रूप से काम करने का निदेश दिया गया है जबकि प्राक्कलन में इसका प्रावधान नहीं है। Revised प्राक्कलन में इसका प्रावधान किया गया है, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके कारण Box Cell Drain का कार्य अवरुद्ध है।
5. अरण्य भवन के नजदीक Power Sub Station के पास पथ के नीचे Electric Cable की अधिकता के कारण वहाँ मिट्टी की खुदाई का कार्य मजदूरों से करानी पड़ रही है जिसके कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है।
6. वर्षा शुरू होने के कारण जुलाई-2019 से पटना नगर निगम द्वारा नाला के प्रवाह को चालू कर दिया गया जिसके कारण Box Cell Drain का कार्य अवरुद्ध है।


### 4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-30.06.2020 तक समयवृद्धि की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1960(अनु०) दिनांक-26.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत आशियाना मोड़ जवाहर लाल नेहरू मार्ग (Fly over piler no. 35) से बी०एम०पी०-5 एवं अरण्य भवन भाया बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पथ (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2018-19) हेतु दिनांक-30.06.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(सुरेन्द्र यादव)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(भवानी प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक-२०-७/विविध (स०वृ०)-03-159/2019

6954 (६) पटना, दिनांक 5/9/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।