

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-15/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमण्डल नवादा के अन्तर्गत मंझवे-नरहट-फतेहपुर-अकबरपुर-थाली मोड़-गोविन्दपुर-दर्शननाला पथ के कि०मी० प्रथम से 46(अंश) तक में निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15 के समयवृद्धि के प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1129अनु०, दिनांक-14.05.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पथ प्रमण्डल नवादा के अन्तर्गत मंझवे-नरहट-फतेहपुर-अकबरपुर-थाली मोड़-गोविन्दपुर-दर्शननाला पथ के कि०मी० प्रथम से 46(अंश) तक में निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 04/CMBD/2015-16 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹46,54,89,758.00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | M/S Dhanpat Prasad. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 27.06.2015 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 26.09.2016 |
| 2.7 | कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : | 10.08.2018 |
| 2.8 | वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि | : | 10.08.2018 |

3. समयवृद्धि का कारण:-

कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित समय वृद्धि हेतु आवेदन में योजना में विलम्ब के कारण में उल्लेखित है कि बालू का खदान बन्द रहने तथा दो नदियों के बीच कुछ पथांशों के पड़ने एवं उन नदियों पर पुल नहीं होने के कारण निर्माण सामगियों को लाने एवं ले जाने में कठिनाईयों के कारण कार्य विलम्ब से पूर्ण हुआ ।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 10.08.2018 तक समयवृद्धि की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के Price Index से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1129अनु0, दिनांक 14.05.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमण्डल नवादा के अन्तर्गत मंझवे-नरहट-फतेहपुर-अकबरपुर-थाली मोड़-गोविन्दपुर-दर्शननाला पथ के कि०मी० प्रथम से 46(अंश) तक में निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15 (एकरारनामा सं०-04/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक 10.08.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/विविध(स०वृ०)-04-106/2019

5395(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल नवादा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।