

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 28/8/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.-63/OPRMC-1/Hilsa for the year 2013-14 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

**उपस्थिति :**

- (i) श्री अमृत लाल भीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
  - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
  - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
  - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1526(अनु0) दिनांक-05.07.2019 एवं पत्रांक-1810(अनु0) दिनांक-08.08.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रतिवेदन के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.-63/OPRMC-1/Hilsa for the year 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 08/MBD/OPRMC-1 of 2013-14   |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹2373.46742 लाख ।   |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | Ramjee Singh Construction Pvt. Ltd.   |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 11.12.2013  |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 10.12.2018  |
| 2.7 | माँग की गई समयवृद्धि की तिथि                 | : | 31.10.2019  |

### 3. समयवृद्धि का कारण:-

Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under package no.-63/OPRMC-1/Hilsa for the year 2013-14 के एकरारनामा की अवधि दिनांक-10.12.2018 को समाप्त हो चुकी है, किन्तु OPRMC Phase-II Package No.-40A के पुनर्निविदा का निष्पादन लम्बित है।

OPRMC Phase-II की पुनर्निविदा पर दायर वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है एवं माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशानुसार पुनर्निविदा का निष्पादन न्यायादेश के फलाफल पर निर्भर होगा।

पूर्व में अतिविशिष्ट माननीय के राजगीर आगमन के क्रम में OPRMC-I पैकेज-63 के संवेदक से ही IKRGP पथ में ₹13,60,800.00 मात्र का कार्य कराया गया है।

दिनांक-25.10.2019 को भारत के महामहिन राष्ट्रपति के राजगीर आगमन के प्रस्तावित कार्यक्रम के आलोक में विभिन्न पथों के सतह नवीकरण कार्य हेतु जिलाधिकारी नालन्दा द्वारा कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया है। तदालोक में विभिन्न पथों में सतह नवीकरण कार्य हेतु ₹2,58,52,526.00 मात्र के प्रावधान के साथ प्राक्कलन प्राप्त है।

उक्त के अलावे कुछ अन्य पथ भी है, जिनकी पथ परत की स्थिति अच्छी है, किन्तु महामहिन राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान पथ के सौन्दर्यीकरण (Road marking, Signages इत्यादि) की आवश्यकता है, जिसके निमित्त ₹35,63,427.00 मात्र के लिए प्राक्कलन में प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार OPRMC-I के पैकेज संख्या-63 के अधीन उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु ₹3,07,76,754.00 के प्राक्कलन की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु दिनांक-31.10.2019 तक OPRMC-I पैकेज संख्या-63 के लिये समयवृद्धि की स्वीकृति अपेक्षित है।

### 4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-31.10.2019 तक समयवृद्धि की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा। इसके अतिरिक्त यह भी अनुशंसा की जाती है कि यह समयवृद्धि केवल उपरोक्त अंकित कार्यों के लिए ही है एवं इसमें OM मद में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 उल्लेखनीय है कि CWJC No.-5093/2019 में न्यायादेश नहीं आने के कारण पथ प्रमंडल, हिलसा में OPRMC-II के पैकेज संख्या-40(A) की निविदा निष्पादित नहीं हुई है और अक्टूबर, 2019 में राष्ट्रपति का आगमन के कारण पथों का संधारण आवश्यक है।

5.2 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1526(अनु0) दिनांक-05.07.2019 एवं पत्रांक-1810(अनु0) दिनांक-08.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance work for the roads under Package No.-63/OPRMC-1/Hilsa for the year 2013-14 (एकरारनामा संख्या-08/MBD/OPRMC-1 of 2013-14) हेतु समयवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (i) विस्तारित अवधि में संवेदक को OM एवं अन्य कोई वित्तीय दावा यथा Price Escalation का लाभ मान्य नहीं होगा।
- (ii) विस्तारित अवधि में Price Index एकरारनामा के अनुसार घटने की स्थिति में Price Neutralization हेतु Price Index/Rate लागू रहेगा।
- (iii) उक्त अवधि विस्तार लम्बित CWJC में अंतिम आदेश आने अथवा 31.10.2019 जो पहले हो, तक ही मान्य होगा।
- (iv) मुख्य अभियंता, दक्षिण विस्तारित अवधि में कराये गये अत्यावश्यक कार्यों के संबंध में संतुष्ट एवं आश्वस्त होकर विधि मान्य प्रावधानों के अनुरूप भुगतान की कार्रवाई करावे।
- (v) इस अवधि में कराये गये कार्यों का भुगतान अनिवार्यतः अधीक्षण अभियंता के सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।

5.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।




(अजीत कुमार)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(भवानी मंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-132/2019

प्रतिलिपि :-

मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6732 (E)

पटना, दिनांक 28/8/19

(भवानी मंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

