

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 05.09.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Widening and Strengthening from Double lane to Four lane work of Bailey Road to Patliputra Station Road in km 0.00 to 1.85 for the year 2017-18 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुरेन्द्र यादव, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1961(अनु०) दिनांक-26.08.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening from Double lane to Four lane work of Bailey Road to Patliputra Station Road in km 0.00 to 1.85 for the year 2017-18
2.2	एकरारनामा संख्या	:	29/CMBD/2016-17
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹1049.94219 lacs.
2.4	संवेदक का नाम	:	Krishabh Nirman Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	07.02.2018
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	06.12.2018
2.7	वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	:	30.06.2019
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	30.06.2019

3. समयवृद्धि का कारण :-

- स्थानीय लोगों द्वारा पथ निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-30.06.2019 तक समयवृद्धि की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1961(अनु०) दिनांक-26.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Widening and Strengthening from Double lane to Four lane work of Bailey Road to Patliputra Station Road in km 0.00 to 1.85 for the year 2017-18 (एकरारनामा संख्या-29/CMBD/2016-17) हेतु दिनांक-30.06.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(सुरेन्द्र यादव)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी जइने)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-03-165/2019

6955(६)पटना, दिनांक..... 5/9/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी जइने)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

4 L 2 y