

## पथ निर्माण विभाग

6735(2)  
28/8/19

दिनांक- 28/8/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत राजगीर बाईपास (SH-71 के KM 58th में स्थित नीमा ग्राम से NH-82 के KM 77th में स्थित हसनपुर ग्राम के यात्री पड़ाव तक कुल 6.49 Km पथांश लंबाई) का ट्रैफिक आईलैंड निर्माण, RCC मरम्मत निर्माण, HP मरम्मत बचाव कार्य एवं विविध कार्य सहित निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1883(अनु०) दिनांक-19.08.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : राजगीर बाईपास (SH-71 के KM 58th में स्थित नीमा ग्राम से NH-82 के KM 77th में स्थित हसनपुर ग्राम के यात्री पड़ाव तक कुल 6.49 Km पथांश लंबाई) का ट्रैफिक आईलैंड निर्माण, RCC मरम्मत निर्माण, HP मरम्मत बचाव कार्य एवं विविध कार्य सहित निर्माण कार्य वर्ष 2017-18
- 2.2 एकरारनामा संख्या : 01/SBD/2018-19
- 2.3 एकरारनामा की राशि : ₹16,55,20,252.00
- 2.4 संवेदक का नाम : M/s Dayanand Prasad Sinha & Co.
- 2.5 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- 07.04.2018
- 2.6 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 06.04.2019
- 2.7 प्रथम बार माँग की गई समयवृद्धि की तिथि : 31.10.2019

   
28/8/19.

3. समयवृद्धि का कारण:-

कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित समयवृद्धि हेतु आवेदन में योजना में विलम्ब के कारण में उल्लेखित है कि :-

- (i) Change of Scope के तहत पूर्व से प्रस्तावित पथ परत की चौड़ाई (7.0M) को बढ़ा कर 10.0M करते हुए bus lay bye का प्रावधान किया गया।
- (ii) नये भू-अर्जन नीति के आलोक में सतत लीज पर भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई की गई। प्रक्रियात्मक विलम्ब के चलते माह जून-2019 तक पूर्ण भू-खण्ड का अधिग्रहण सम्पन्न नहीं कराया जा सका।
- (iii) पथ में Utility Shifting का कार्य भी किया गया है, जिसके लिये सक्षम विभाग से प्राक्कलन की स्वीकृति में विलम्ब हुआ।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-31.10.2019 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1883(अनु०) दिनांक-19.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत राजगीर बाईपास (SH-71 के KM 58th में स्थित नीमा ग्राम से NH-82 के KM 77th में स्थित हसनपुर ग्राम के यात्री पड़ाव तक कुल 6.49 Km पथांश लंबाई) का ट्रैफिक आईलैंड निर्माण, RCC मरम्मत निर्माण, HP मरम्मत बचाव कार्य एवं विविध कार्य सहित निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 (एकरारनामा सं०-01/SBD/2018-19) हेतु दिनांक-30.09.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है। समिति ने पाया कि इस योजना के भू-अर्जन में अप्रत्याशित समय लगा है तथा Change of Scope यथा पथ परत की चौड़ाई में बढ़ोत्तरी के कारण समयवृद्धि की आवश्यकता हुई।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
28/8/19


(अजीत कुमार)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण उपभाग  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
28.8.19

(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(भवानी नंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
28/8/19

(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०पू०)-03-157/2019

6735 (८) पटना, दिनांक-28/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी नंदन)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।