

## पथ निर्माण विभाग

6957 (६)  
29/19

दिनांक-05.09.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बेतिया के अन्तर्गत बेतिया-गोविन्दगंज पथ (एस0एच0-54) के कि0मी0 0.00 से 18.00 कि०मी० तक में पी0आर0 कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

### उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2075अनु0 दिनांक-26.07.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | बेतिया-गोविन्दगंज पथ (एस0एच0-54) के कि0मी0 0.00 से 18.00 तक में पी0आर0 कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 03 SBD of 2013-14   |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹3,69,07,374.00   |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | SAJ INFRACON PROJECT INDIA LIMITED  |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 01.01.2014  |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 30.08.2014  |
| 2.7 | समयवृद्धि की मांग                            | : | 30.12.2015  |

### 3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) लोकसभा चुनाव 2014
- (ii) विधानसभा चुनाव 2015
- (iii) दिनांक-15.06.2014 से 30.09.2014 तथा 15.06.2015 से 30.09.2015 के बीच वर्षा ऋतु अवधि होने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुआ।
- (iv) Non Working Period for Bituminous work in Winter Season.
- (v) Bitumen की अनुपलब्धता।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


अतः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-30.12.2015 तक अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा की जाती है। साथ ही विस्तारित अवधि के लिए कोई Price Neutralization का लाभ नहीं देने हेतु अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 विषयांकित पथ के समयवृद्धि के संदर्भ में विभागीय ज्ञापांक-771(E) दिनांक-05.02.2018 द्वारा विभागीय निविदा समिति द्वारा अवधि विस्तार खारिज करने का निर्णय लिय जा चुका है। मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2075अनु0 दिनांक-26.07.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा में कोई नया तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आलोक में समयवृद्धि पर समिति पुनर्विचार करें।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(भवानी प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(अमृत लाल मिश्रा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-155/2017-

6957 (E)

पटना, दिनांक.....

5/9/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

a pa 2 7