

## पथ निर्माण विभाग

331(ए)  
31/1/19

दिनांक-31/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत जमालपुर-धरहरा-कजरा पथ (कजरा से पीरी बाजार तक के कि०मी० 7.45) तक IRQP Cum Maintenance कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही । उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-290 (अनु०) दिनांक 24.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	जमालपुर-धरहरा-कजरा पथ (कजरा से पीरी बाजार तक के कि०मी० 7.45) तक IRQP Cum Maintenance कार्य वर्ष 2013-14
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01(P)/SBD/2012-13
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹8,12,54,594.00
2.4	संवेदक का नाम	:	कमलादित्या कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	29.01.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	28.01.2014
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	25.03.2015
2.8	समयवृद्धि की मांग	:	25.03.2015

### 3. समयवृद्धि का कारण:-

(1) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत थी परन्तु तकनीकी स्वीकृति में प्रशासनिक स्वीकृति से कुछ मदों में परिवर्तन हुई थी। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद परिवर्तित मदों का Variation स्वीकृत कराकर पूरक एकरारनामा दिनांक 03.09.2014 को दिया गया। पूरक एकरारनामा में कार्य समाप्ति की तिथि निर्धारित नहीं करने के कारण कार्य करने में विलम्ब हुआ।

av ✓ F AJP [Signature] [Signature]





4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 25.03.2015 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने का निर्णय करती है।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-290 (अनु०) दिनांक 24.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत जमालपुर-धरहरा-कजरा पथ (कजरा से पीरी बाजार तक के कि०मी० 7.45) तक IRQP Cum Maintenance कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा सं०-01(P)/SBD/2012-13) हेतु दिनांक-25.03.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

 (सुधीर कुमार दास) मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग पथ निर्माण विभाग, पटना	 (रजनीश कुमार) उप सचिव -सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह-विशेष सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, पटना
--	---	--	---

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-06-24/2019 991(६) पटना, दिनांक.....31/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

av F ABB