

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- ~~30.05.2018~~ सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत गंगाब्रीज (विक्रमशिला सेतु) पहुँच पथ के (अवशेष कार्य) मजबूतीकरण (कुल 10.60 कि०मी० पथांश लंबाई) एवं प्रथम कि०मी० में चार लेन सर्विस लेने सौन्दर्यीकरण कार्य वर्ष 2015-16 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-827(अनु०) दिनांक 19.03.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत गंगाब्रीज (विक्रमशिला सेतु) पहुँच पथ के (अवशेष कार्य) मजबूतीकरण (कुल 10.60 कि०मी० पथांश लंबाई) एवं प्रथम कि०मी० में चार लेन सर्विस लेने सौन्दर्यीकरण कार्य वर्ष 2015-16
- 2.2 एकरारनामा संख्या : 2(P)SBD/2015-16 dt. 23.05.15 & 8(P)SBD/2015-16 dt.23.12.15
- 2.3 एकरारनामा की राशि : ₹10,67,55,699.00
- 2.4 संवेदक का नाम : Broadway Links Private Limited
- 2.5 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- 14.05.2015
- 2.6 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 13.10.2015
- 2.7 मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि : 07.03.2016
- 2.8 मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की 07.03.2016

3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वन विभाग तथा ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली पोल एवं पेड़ों को हटाने में विलम्ब होने के कारण कार्य बाधित रहा ।

(ii) उक्त कार्य में पत्थर का Source मिर्जा चौकी एवं पाकुड़ है । NH-80 में स्थित भेना पुल तथा बैजानी पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण गाड़ियों का आवागमन जुलाई 2015 में बन्द कर दिया गया

 30.5.18

था, जिसका Diversion अक्टूबर 2015 में चालू करवाया गया। इसके फलस्वरूप पत्थर का भंडारण पर असर पड़ा तथा कार्य बाधित हुआ।

(iii) पूर्व में निर्मित पथ के Fail होने के फलस्वरूप नये मानकों के आधार पर बनाने की स्वीकृति में विलम्ब हुआ।

(iv) IOC में बिटुमेन की अनुपलब्धता के कारण कार्य सम्पादन में विलम्ब हुआ।


(v) विधान सभा चुनाव, 2015 के कारण भी कार्य बाधित रहा।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 07.03.2016 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-827(अनु0) दिनांक 19.03.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत गंगाब्रीज (विक्रमशिला सेतु) पहुँच पथ के (अवशेष कार्य) मजबूतीकरण (कुल 10.60 कि0मी0 पथांश लंबाई) एवं प्रथम कि0मी0 में चार लेन सर्विस लेने सौन्दर्यीकरण कार्य वर्ष 2015-16 (एकरारनामा सं0-2(P)SBD/2015-16 dt. 23.05.15 & 8(P)SBD/2015-16 dt.23.12.15) हेतु दिनांक दिनांक 07.03.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में एकरारनामा अनुसार Price Neutralization के अतिरिक्त संवेदक का अन्य किसी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



(राजेंद्र कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र0-7/निविदा-139/2015- 3755(E)पटना, दिनांक.....31/5/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

