

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-15.07-19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Construction/Improvement Work with Maintenance work in 12.70 Km of SH-100 (Barari Bridge to SH-71 (Rohinia) via Kela Bigha-Telhara-Soniawa & Kovil for the year 2014-15 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2860(अनु0) दिनांक-05.10.2018, पत्रांक-276(अनु0) दिनांक-30.01.2018 एवं पत्रांक-911(अनु0) दिनांक-08.04.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रतिवेदन के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | Construction/Improvement Work with Maintenance work in 12.70 Km of SH-100 (Barari Bridge to SH-71 (Rohinia) via Kela Bigha-Telhara-Soniawa & Kovil for the year 2014-15 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 01/CMBD/2015-16 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹2494.23436 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | M/s Dayanand Prasad Sinha & Co. |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 20.04.2015 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 19.06.2016 |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : | 15.06.2017 |
| 2.8 | कार्य हेतु मांगी गयी प्रथम समयवृद्धि की तिथि | : | 15.06.2017 तक |

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (i) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पथ के 10वें कि0मी0 में दीनदयालगंज गाँव में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण करने के कारण कार्य बाधित रहा है।





 15.7.19

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-

सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-15.06.2017 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्यपालक अभियंता के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं, इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. विषयांकित कार्य में समयवृद्धि की स्वीकृति से संबंधित तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-3005(ई0) दिनांक-25.04.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की माँग की गई


- (i) ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में प्रशासन के सहयोग के संबंध में साक्ष्य सहित प्रतिवेदन।
- (ii) वर्तमान में योजना की भौतिक स्थिति क्या है?

6. विभागीय पत्रांक-3005(ई0) दिनांक-25.04.2018 के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2860(अनु0) दिनांक-05.10.2018 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा (नालंदा) पत्रांक-1015(अनु0) दिनांक-27.08.2018 से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन को समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

- (i) ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण के संबंध में प्रशासन के सहयोग के संबंध में सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर के पत्रांक-179अनु0 दिनांक-20.08.2018 द्वारा साक्ष्य संबंधित प्रतिवेदन संलग्न।
- (ii) इस कार्यालय के पत्रांक-1317अनु0 दिनांक-18.11.2017 द्वारा कुल 366 (तीन सौ छियासठ) दिनों का अनुशंसा पूर्व में समर्पित है।
- (iii) वर्तमान में योजना दिनांक-15.06.2017 को पूर्ण कर लिया गया है (सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर के पत्रांक-179 दिनांक-20.08.2018 द्रष्टव्य)।

7. सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर द्वारा अपने पत्रांक-179(अनु0) दिनांक-20.08.2018 द्वारा समयवृद्धि के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा को निम्नवत् प्रतिवेदन समर्पित किया गया है :-

- (a) सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राजगीर ने पत्रांक-12 दिनांक-05.02.2016 द्वारा अंचलाधिकारी, इस्लामपुर को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पत्र लिखा।
- (b) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा ने पत्रांक-123 दिनांक-11.02.2016 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पत्र लिखा गया।
- (c) अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) के पत्रांक-301/रा० दिनांक-19.02.2016 द्वारा अंचलाधिकारी, एकंगरसराय को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पत्र लिखा।
- (d) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा ने पुनः पत्रांक-552 दिनांक-27.05.2016 को अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्र लिखा।
- (e) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा ने पुनः पत्रांक-1052 दिनांक-16.09.2016 अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा (नालन्दा) को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्र लिखा गया।


15.7.19









- (f) अनुमण्डल पदाधिकारी का ज्ञापांक-1215 दिनांक-28.09.2016 द्वारा अंचलाधिकारी, एकंगरसराय को प्रभारी दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करने से संबंधित पत्र।
- (g) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा ने पुनः पत्रांक-374 दिनांक-20.03.2017 को अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्र लिखा।

Chart of Hindrances

From	To	Days
01.02.2016	29.02.2016	29
01.03.2016	31.03.2016	31
01.04.2016	30.04.2016	30
01.05.2016	31.05.2016	31
01.06.2016	30.06.2016	30
01.07.2016	31.07.2016	31
01.08.2016	31.08.2016	31
01.09.2016	30.09.2016	30
01.10.2016	31.10.2016	31
01.11.2016	30.11.2016	30
01.12.2016	31.12.2016	31
01.01.2017	31.01.2017	31
Total Days :-		366

- (h) योजना दिनांक-15.06.2017 को पूर्ण कर लिया गया है।


8. विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक-28.12.2018 के बैठक में पथ की वर्तमान स्थिति एवं क्रस्ट की चौड़ाई के संबंध में विभागीय पत्रांक-920(ई0) दिनांक-31.01.2019 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिसके आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-911अनु0 दिनांक-08.04.2019 द्वारा प्रतिवेदित की गई है कि विषयांकित पथ की स्थिति अच्छी है एवं Crust की चौड़ाई 3.75 मीटर है।





15.7.19

9. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

9.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2860(अनु0) दिनांक-05.10.2018, पत्रांक-276(अनु0) दिनांक-30.01.2018 एवं पत्रांक-911(अनु0) दिनांक-08.04.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत Construction/Improvement Work with Maintenance work in 12.70 Km of SH-100 (Barari Bridge to SH-71 (Rohinia) via Kela Bigha-Telhara-Soniawa & Kovil for the year 2014-15 (एकरारनामा संख्या-01/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक-15.06.2017 तक Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है अर्थात् विस्तारित अविध में Positive Price Neutralization देय होगी एवं Negative Price Neutralization होने की स्थिति में तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी।

9.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।




(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।




(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-02-37/2018

5399(E)

पटना, दिनांक.....15/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा (नालंदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।