

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 24.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सीवान अन्तर्गत चौरौली- बड़कागाँव- नगौली- सिपाह- बसंतपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.230 में आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2015-16 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।


2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1577अनु०, दिनांक 07.06.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, सीवान अन्तर्गत चौरौली- बड़कागाँव- नगौली- सिपाह- बसंतपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.230 में आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2015-16
2.2	एकरारनामा संख्या	: 05/CMBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹910,53,131.00
2.4	संवेदक का नाम	Subhash Kumar Sahi.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 05.09.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 04.06.2016
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 31.08.2016
2.8	समयवृद्धि की मांग	: 31.08.2016

3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब- मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्रांक-404, दिनांक 09.02.2016 द्वारा सूचित किया गया कि National Green Tribunal, Eastern Zone Bench द्वारा बालू खनन में रोक लगा दी गई है। जिसके कारण करीब 59 दिन कार्य अवरुद्ध रहने के कारण संवेदक द्वारा 59 दिनों का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।

(ii) वर्षा के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 26.05.16 को HPCL से बिटुमिन को प्राप्त किया गया। जून महीने में वर्षा शुरू हो जाने के कारण एवं पथ के गीला होने के कारण बिटुमिन का कार्य बाधित हो गया। मौसम के अनुकूल होने पर कार्य प्रारंभ किया गया। इस



 24.7.19

प्रकार इस मद में दिनांक 28.06.2016 से 31.07.2016 तक कार्य बाधित रहा। संवेदक द्वारा इस मद में 29 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

अतः उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 88 दिनों अर्थात् दिनांक 31.08.2016 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.08.2016 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1577अनु०, दिनांक 07.06.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, सीवान अन्तर्गत चौरौली-बड़कागाँव-नगौली-सिपाह-बसंतपुर पथ के कि०मी० 0.00 से 6.230 में आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2015-16 (एकरारनामा सं०-05/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक 31.08.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


24/07/19
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


24.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


24.7.19
(भवानी चंद्रन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


24.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वि०)-06-117/2019-

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5749 (६)

पटना, दिनांक-




24.7.19
(भवानी चंद्रन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।