

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-29/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, मुंगेर के अन्तर्गत CMBD के तहत खड़गपुर-तारापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 13.00 (अंश) का उन्नयन कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-231(अनु०) दिनांक-18.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रतिवेदन के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, मुंगेर के अन्तर्गत CMBD के तहत खड़गपुर-तारापुर पथ के कि०मी० 0.00 से 13.00 (अंश) का उन्नयन कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि
2.2	एकरारनामा संख्या	:	12/CMBD/2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹9,18,34,586.00
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Niranjan Sharma
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	01.03.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	31.08.2014
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	14.11.2015
2.8	कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि	:	14.11.2015

3. **समयवृद्धि का कारण:-**

- (i) चम्पानाला एवं घोरघट पुल बंद रहने के कारण निर्माण सामग्री ढुलाई में बाधा ।
- (ii) राजेन्द्र पुल मोकामा एवं गांधी सेतु पर भारी वाहनों का आवागमन बाधित होना ।
- (iii) लोक सभा चुनाव 2014 होने के कारण ।

~ ₹ ABR [Signature]


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषांकित कार्य में दिनांक-14.11.2015 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।


6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-231(अनु0) दिनांक-18.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, मुंगेर के अन्तर्गत CMBD के तहत खड़गपुर-तारापुर पथ के कि0मी0 0.00 से 13.00 (अंश) का उन्नयन कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा संख्या-12/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक-14.11.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार(या0) उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना



(रजेंद्र कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-06-22/2019 876(६) पटना, दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0)उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षक अभियंता, पथ अचंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।