

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमण्डल शेरघाटी के अन्तर्गत राजा बिगहा से बेलदार बिगहा भाया उचिरमा, चिताबखुर्द, चतरेखाप, रमुआचक, वेंदा, निमा पथ के कि०मी० 0.00 से 13.50 (कुल-13.50 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य, बचाव कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2015-16 के समयवृद्धि के प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1271अनु0, दिनांक 06.06.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | राजा बिगहा से बेलदार बिगहा भाया उचिरमा, चिताबखुर्द, चतरेखाप, रमुआचक, वेंदा, निमा पथ के कि०मी० 0.00 से 13.50 (कुल-13.50 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य, बचाव कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2015-16 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 03/CMBD |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹1261.90682 लाख। |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | Rakesh Choubey |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 30.08.2016 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 29.08.2017 |
| 2.7 | वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि | : | 30.06.2018 |
| 2.8 | कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि | : | 30.06.2018 |

15.7.19

3. समयवृद्धि का कारण:-

समयवृद्धि का कारण संवेदक के आवेदन एवं कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा पत्र के अनुसार निम्नवत् है :-

(i) कार्यदेश 30.08.2016 को निर्गत हुआ, परन्तु बरसात का मौसम होने तथा पथ की जमीन को encroach कर धान की खेती लगी होने के कारण कार्य करने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं था तथा इसके कारण कार्य प्रारंभ करने में दो माह से ज्यादा समय लगा।

(ii) कार्यक्षेत्र उग्रवाद प्रभावित इलाका है, उग्रवादी संगठनों द्वारा अक्सर व्यवधान उत्पन्न किया जाता रहा। लगभग तीन महीना उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। प्रतिदिन आधे समय ही काम हो पाता था। दिन के उत्तरार्द्ध में उग्रवादी दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है।

(iii) पथ के 12वें कि०मी० में नहर पर एक पुल निर्माण का कार्य हो रहा था। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के संवेदक द्वारा पुल का abutment के नीचे cutting में पथ का alignment काट दिया गया था जिससे निर्माण सामग्रियों की ढुलाई बंद हो गयी थी। इसके कारण लगभग तीन महीना विलम्ब हुआ।

(vi) पथ के 3rd km में मोरहर नदी है, जिस पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुल निर्माणाधीन था, जिसके कारण सामग्री को लाने ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडा।

(v) सामग्रियों की ढुलाई एवं संग्रहण बरसात के समय संभव नहीं था।

(vi) बालू के अभाव में PCC कार्य एवं RCC Drain कार्य प्रभावित हुआ।

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय :-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.06.2018 तक समयवृद्धि की अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1271अनु0, दिनांक 06.06.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमण्डल शेरघाटी के अन्तर्गत राजा बिगहा से बेलदार बिगहा भाया उचिरमा, चिताबखुर्द, चतरेखाप, रमुआचक, वेंदा, निमा पथ के कि०मी० 0.00 से 13.50 (कुल-13.50 कि०मी० पथांश लंबाई) में बिटुमिनस कार्य, पी०सी०सी० कार्य, बचाव कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2015-16 (एकरारनामा सं०-03/CMBD) हेतु दिनांक 30.06.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा। परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।




(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र०-7/विविध(संवृ०)-04-106/2019

5400(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल शेरघाटी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।