

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-04/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत Construction & Upgradation of Road and other Structure from Dhutaha River Bridge to Guabari Phulwariya Ghat at Lalbakiya River (L-77.372 Km.) under Indo-Nepal Border Road Project for the year 2012-13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

## उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-4185(अनु0) दिनांक-24.12.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत Construction & Upgradation of Road and other Structure from Dhutaha River Bridge to Guabari Phulwariya Ghat at Lalbakiya River (L-77.372 Km.) under Indo-Nepal Border Road Project for the year 2012-13 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 02 SBD of 2013-14  |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹217.1986546 Crore   |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | JKM Infra Projects Limited   |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 06.05.2013   |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 05.08.2015   |
| 2.7 | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि            | : | कार्य प्रगति में।  |
| 2.8 | माँग की गई समयवृद्धि की तिथि                 | : | 30.06.2020   |

## 3. समयवृद्धि का कारण :-

कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ससमय पथ अधिग्रहण नहीं होने के कारण एकरारनामा के आधार पर कार्य को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। भू-अधिग्रहण के कारण दिनांक-30.06.2020 तक कार्यावधि विस्तार हेतु अनुशंसा किया गया है।






4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-30.06.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-4185(अनु0) दिनांक-24.12.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत Construction & Upgradation of Road and other Structure from Dhutaha River Bridge to Guabari Phulwariya Ghat at Lalbakiya River (L-77.372 Km.) under Indo-Nepal Border Road Project for the year 2012-13 (एकरारनामा सं0-02 SBD of 2013-14) हेतु दिनांक-30.06.2020 तक SBD के Clause-10 CC के तहत Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अर्थात् विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता(या0),  
उत्तर बिहार उपभाग  
पथ निर्माण विभाग, पटना।


  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव  
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संवृ0)-06-268/2018 110 (६) पटना, दिनांक..... 4/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2 E AB