

पथ निर्माण विभागदिनांक- 26.08.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.290 तक में पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल भीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1763(अनु0) दिनांक-31.07.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रतिवेदन के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	नालन्दा इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.290 तक में पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01/SBD/2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹6260.59977 लाख ।
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s RCM infrastructure Limited
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	02.05.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	01.01.2016
2.7	प्रथम स्वीकृत की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2018
2.8	द्वितीय स्वीकृत की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2019
2.9	कार्य की वास्तविक स्थिति	:	कार्य प्रगति पर है ।
2.10	तृतीय बार माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2020

3. समयवृद्धि का कारण:-

3.1 नालन्दा इस्लामपुर पथ परियोजना में कुल 06 (छः) जगहों पर बाईपास तथा 14 (चौदह) जगहों पर पथ Geometric improvement का प्रावधान है जिसके लिये भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी। उक्त आलोक में अप्रैल-2016 में बिहार रैयती भूमि लीज नीति के तहत रैयतों से निबंधन कर भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। वर्तमान में 64.89 एकड़ अधिग्रहित की जाने वाली रैयती भूमि में से अभी भी 4.8 एकड़ भू-खण्ड प्राप्त होना शेष है। वेन मौजा में 1.17 एकड़ भूमि का परिवाद CWJC No.-7696/2018 के अधीन माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन है।

3.2 Change of scope के तहत मूल प्राक्कलन में प्रावधानित 5.5 मीटर Carriageway के बदले 7.0 मीटर Carriageway निर्माण कराया जा रहा है।

3.3 उपरोक्त कारणों से प्राक्कलन के पुनरीक्षण की भी आवश्यकता पड़ी।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

योजना के मूल प्राक्कलन में 5.5 मीटर चौड़ीकरण का प्रावधान या जबकि change of scope के तहत 7.00 मीटर पथ परत का चौड़ीकरण किया जा रहा है।

इस परियोजना में कुल 14 (चौदह) जगहों पर Geometric improvement तथा 06 (छः) जगहों पर बाईपास का प्रावधान है जिसके लिये भूमि निबंधन की प्रक्रिया अप्रैल-2016 में प्रारम्भ की जा सकी। कुल 64.89 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जानी है जिसमें से 4.80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

संवेदक के द्वारा 31.03.2020 तक कार्य पूर्ण करने से संबंधित शपथ-पत्र दिया गया है तथा उनके द्वारा 31.03.2020 तक कार्य पूर्ण करने का विस्तृत कार्य योजना (Bar-chart) भी उपलब्ध कराया गया है।


एकरारनामानुसार इस परियोजना का कार्यारम्भ की तिथि 02.05.2013 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 01.01.2016 अर्थात् 32 (बत्तीस) माह है। चूंकि अभी भी पुरी तरह से भू-अधिग्रहण नहीं कराया जा सका है, अतः विस्तारित अवधि 31.03.2019 तक कार्य पूर्ण होना सम्भव नहीं था।


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-31.03.2020 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1763(अनु0) दिनांक-31.07.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत नालन्दा इस्लामपुर भाया बेन पथ के कि०मी० 0.00 से 30.290 तक में पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (एकरारनामा संख्या-01/SBD/2013-14) हेतु दिनांक-31.03.2020 तक समयवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है। समिति ने पाया कि इस योजना के भू-अर्जन में अप्रत्याशित समय लगा है। अतः भविष्य में बिना 80% भू-अर्जन पूर्ण हुए योजना में कार्यारम्भ न कराया जाय।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी चंद्र)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-02-159/2018

6625(ए) पटना, दिनांक 26/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा (नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी चंद्र)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।