

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 05.09.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत भागीपट्टी-समउर-बनकट्टा भाया कटेया बाजार कि०मी० 0.00 से 7.705 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2133(अनु0) दिनांक-01.08.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	भागीपट्टी-समउर-बनकट्टा भाया कटेया बाजार कि०मी० 0.00 से 7.705 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18
2.2	एकरारनामा संख्या	:	01 CMBD of 2018-19
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹20,77,00,200.00
2.4	संवेदक का नाम	:	SAJ INFRACON PROJECT INDIA LTD.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	12.04.2018
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	11.04.2019
2.7	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	03.10.2019

3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) **असमाजिक तत्वों द्वारा कार्य में व्यवधान :-** संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्य के दौरान हथियारों के बल पर साईट पर कार्यरत कर्मियों को कार्य बंद करने की धमकी दी गई थी। इसकी सूचना लिखित रूप में थाना प्रभारी, कटैया थाना को दिनांक-18.05.2018 को दी गई एवं इसका प्राथमिकी (F.I.R.) संख्या-133/18, दिनांक-18.05.2018 दर्ज की गई थी। उक्त घटना की सूचना संवेदक द्वारा विभाग को भी गई थी। उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा 19 दिनों की समयवृद्धि का अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।

- (ii) नहर में पानी के कारण कार्य प्रभावित :- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक-15.06.2018 से 30.09.2018 के बीच सरकारी नहर में पानी आने के कारण Box Culvert कार्य बाधित रहा परन्तु इसका साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्त के कारण संवेदक द्वारा 108 दिनों की अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।
- (iii) शास्त्री नगर थाना, पटना में दर्ज एफ०आई०आर० के कारण कार्य में विलंब :- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि उनके फोन पर रंगदारी मांगने हेतु कॉल किया गया। भय के कारण इसकी सूचना शास्त्री नगर थाना, पटना को दिनांक-28.11.2018 को दी गई एवं एफ०आई०आर० संख्या-827/18, दिनांक-28.11.2018 दर्ज किया गया। संवेदक द्वारा इस हेतु कुल 48 दिन का अनुरोध किया गया, जिसकी अनुशंसा कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई है।
अतः उपरोक्त वर्णित कारण से कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 175 दिनों अर्थात् दिनांक-03.10.2019 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-03.10.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2133(अनु0) दिनांक-01.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, गोपालगंज के अन्तर्गत भागीपट्टी-समउर-बनकट्टा भाया कटेया बाजार कि०मी० 0.00 से 7.705 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 (एकरारनामा संख्या-01 CMBD of 2018-19) हेतु दिनांक-03.10.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-155/2019

6962(4) पटना, दिनांक 5/9/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।