

## पथ निर्माण विभाग

318 (E)  
11/01/19

दिनांक- 11/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening work with Maintenance work in Km 0 to 3.95 Km. (Total Length-3.95Km.) of Mangru Chowk to Chhatwara Road for the year 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-39(अनु0) दिनांक-03.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening work with Maintenance work in Km 0 to 3.95 Km. (Total Length-3.95Km.) of Mangru Chowk to Chhatwara Road for the year 2016-17 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 51 CMBD/2016-17  |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹6,51,00,588.00  |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | Shyam Kishor Yadav   |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 24.03.2017   |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 23.10.2017   |
| 2.7 | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक की तिथि         | : | 23.10.2018   |
| 2.8 | मांग की गई समयवृद्धि की तिथि                 | : | 23.10.2018   |

3. समयवृद्धि का कारण :-

कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विषयांकित पथ ग्रामीण कार्य विभाग से अधिग्रहण किया गया था। पथ के ROW में अतिक्रमण होने के कारण ग्रामीणों द्वारा निजी जमीन बताते हुए कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हाजीपुर को आवेदन भी दिया गया। सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, महुआ द्वारा विवादित पथांशों में भूमि की मापी करने हेतु अंचलाधिकारी, महुआ (वैशाली) एवं अंचलाधिकारी, पातेपुर (वैशाली) से भी उनके पत्रांक-135, दिनांक-06.10.2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-23.10.2018 तक 365 दिनों की अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा की गई है।






4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-23.10.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृत की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-39(अनु0) दिनांक-03.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening work with Maintenance work in Km 0 to 3.95 Km. (Total Length-3.95Km.) of Mangru Chowk to Chhatwara Road for the year 2016-17 (एकरारनामा सं0-51 CMBD/2016-17) हेतु दिनांक-23.10.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता(या0),  
उत्तर बिहार उपभाग  
पथ निर्माण विभाग, पटना।


  
(राजनीश कुमार)  
उप सचिव  
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(अमूल लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संवृ0)-04-03/2018 318(ए) पटना, दिनांक..... 11/1/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

✓ E ABS