

6626(5)
26/8/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-26.08.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर-रेवाघाट पथ के कि०मी० 0.00 से 3.50 कि०मी० में CMBD के तहत आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2013-14 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2107(अनु0) दिनांक-30.07.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: मुजफ्फरपुर-रेवाघाट पथ के कि०मी० 0.00 से 3.50 कि०मी० में CMBD के तहत आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2013-14
2.2	एकरारनामा संख्या	: 02 CMBD/ 2014-15
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹7,48,09,759.00
2.4	संवेदक का नाम	: Shubham Construction, Muzaffarpur
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 17.05.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 16.10.2014
2.7	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 30.04.2016
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	: 30.04.2016

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 26/8.

3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) **एकरारनामा में Nonworking Period का समाहित नहीं होना** - कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि एकरारनामा में Non Working Period समाहित नहीं किया गया था। इसलिए इस मद में कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-01.08.2014 से दिनांक-31.10.2014 तक कुल 90 दिनों की अनुशंसा की गई है।
- (ii) **काँवरिया पथ बाजार भाग बाधित होने के कारण कार्य अवरुद्ध** - संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि श्रावणी मेला-2014 के अवसर पर काँवरिया पथ बाजार भाग होने के कारण कार्य बाधित रहा। उक्त के कारण कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-01.08.2014 से 30.08.2014 तक कुल 30 दिनों तक अनुशंसा की गई है।
- (iii) **Bitumen अनुपलब्धता के कारण विलंब** - संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि Mastic कार्य हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले Bitumen Grade के अनुपलब्धता के कारण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1302(अनु०), दिनांक-02.08.2014 द्वारा इस संबंध में अधीक्षण अभियंता को सूचित करते हुए निजी कम्पनी से बिटुमिन उठाव हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा अपने पत्रांक-1272, दिनांक-06.08.2014 तक कुल 17 दिनों की अवधि विस्तार इस मद में देने की अनुशंसा की गई है।
- (iv) **लोकहित में कार्य स्थगित रहने के कारण विलंब** - संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि अधिकतम पथांश बाजार भाग में स्थित रहने के कारण स्थानीय व्यवसायियों द्वारा छठ पर्व तक कार्य रोकने हेतु अनुरोध किया गया है इस संबंध में स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा कार्य के विरोध संबंधी खबर का प्रकाशन किया गया था जिसकी फोटोप्रति संलग्न की गई है। कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके पत्रांक-1758, दिनांक-09.10.2014 द्वारा लोकहित में कार्य स्थगित रखने का आदेश निर्गत किया गया।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-09.10.2014 से 29.10.2014 तक कुल दिनों की अनुशंसा की गई है।

- (v) **जलापूर्ति पाईप फटने के कारण कार्य बाधित** - संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित कार्य के दौरान जलापूर्ति पाईप फटने एवं लगातार पानी के रिसाव के कारण चल रहे DLC/PQC कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-142, दिनांक-15.07.2014 द्वारा नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर, नगर निगम, मुजफ्फरपुर से Leakage को यथाशीघ्र दुरुस्त करने का अनुरोध किया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी अपने पत्रांक-2016, दिनांक-

✓

✓

7

✓

21.11.2014 द्वारा कार्यस्थल के विभिन्न जगहों पर पानी रिसाव के कारण जल-जमाव से निर्माण कार्य में आ रही बाधा के संबंध में सूचित करते हुए क्षतिग्रस्त पाईप की मरम्मत हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर से अनुरोध किया गया था।

उक्त के कारण दिनांक-07.10.2014 से 21.11.2014 तक कुल 14 दिनों की समयवृद्धि हेतु अनुशंसा की गई है।

(vi) **Cold Weather के कारण Mastic कार्य बाधित** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक-01.01.2015 से 28.02.2015 तक अत्याधिक ठंड के कारण Mastic कार्य बाधित हो गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी उक्त हेतु कुल 59 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

(vii) **ढलाई कार्य हेतु यातायात व्यवस्था के लिए अनुमति प्राप्त होने में विलंब के कारण कार्य बाधित होना** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित कार्य बिल्कुल बीच-बाजार में एवं अति व्यस्त चौराहा पर किया जाना है। पथ के विभिन्न अंशों में खुदाई कर ढलाई कार्य के लिए यातायात व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता है।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-1, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-2114(अनु०), दिनांक-05.12.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को यातायात व्यवस्था हेतु अनुरोध करते हुए Traffic arrangement route chart समर्पित किया गया था। उक्त के कारण कुल 75 दिनों की समयवृद्धि हेतु अनुशंसा की गई है।

(viii) **वर्ष 2015 में भारी वर्षा के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2015 में भारी वर्षा के कारण इस अवधि में कार्य बाधित रहा।

अतः उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक-01.08.2015 से 31.10.2015 तक कुल 90 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(ix) **नगर निगम, मुजफ्फरपुर के द्वारा बिछाई गई पानी पाईप फटने के कारण विलंब** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित कार्य के दौरान जलापूर्ति पाईप फटने एवं लगातार पानी के रिसाव के कारण चल रहे DLC/PQC कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिससे दिनांक-10.11.2015 से 10.02.2016 तक कार्य बाधित रहा।

अतः उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा कुल 75 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(x) **Cold Weather के कारण Mastic कार्य बाधित** – संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक-01.12.2015 से 30.04.2016 तक अत्याधिक ठंड के कारण Mastic कार्य बाधित हो गया। कार्यपालक अभियंता द्वारा भी उक्त हेतु कुल 92 दिनों की अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 562 दिनों अर्थात् दिनांक-30.04.2016 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-

कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-30.04.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है। कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि को Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2107(अनु0) दिनांक-30.07.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर-रेवाघाट पथ के कि०मी० 0.00 से 3.50 कि०मी० में CMBD के तहत आई०आर०क्यू०पी० कार्य वर्ष 2013-14 (एकरारनामा संख्या-02 CMBD/ 2014-15) हेतु दिनांक-30.04.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

26/8/19

(रामावतार साह)

मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

26.8.19

(रत्नेश कुमार)

अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

26/8/19

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

26/8/19

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-147/2019

6626(E) पटना, दिनांक 26/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/8/19

(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।