

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक-06/07/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत हरिहरनाथ (गजग्राह चौक) से पहलेजाघाट पथ के कि०मी० ० से ९ एवं भरपुरा देवी मंदीर से पहलेजाघाट पथ के ०.८०५ कि०मी० यानि कुल ९.८०५ कि०मी० में पथ अनुरक्षण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष २०१६-१७ के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

### उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

२. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-१८७९(अनु०) दिनांक ०५.०६.२०१८ के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- २.१ कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत हरिहरनाथ (गजग्राह चौक) से पहलेजाघाट पथ के कि०मी० ० से ९ एवं भरपुरा देवी मंदीर से पहलेजाघाट पथ के ०.८०५ कि०मी० यानि कुल ९.८०५ कि०मी० में पथ अनुरक्षण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष २०१६-१७
- २.२ एकरारनामा संख्या : ४०/CMBD/२०१६-१७
- २.३ एकरारनामा की राशि : ₹१३,९०,४९,८१३.००
- २.४ संवेदक का नाम : Krishabh Nirman Pvt. Ltd.
- २.५ एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- १०.०३.२०१७
- २.६ एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- ०९.०९.२०१७
- २.७ मूल कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि :
- २.८ मूल कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की ०८.०७.२०१८

### ३. समयवृद्धि का कारण:-

(i) Scope of Work में परिवर्तन :- एकरारनामा में दिए गए ०६ माह का समय विभागीय पत्रांक १५४०८ दिनांक ०१.१२.२००८ के अनुरूप नहीं था ।

Scope of Work में परिवर्तन के चलते उक्त एकरारनामा के अन्तर्गत ९.०० कि०मी० के स्थान पर ९.८० कि०मी० पथ का चौड़ीकरण ३.७५ मी० से ५.५० मी० के स्थान पर ३.७५ मी० से ७.०० मी० कराया गया है। विभागीय पत्रांक-१५४०८ दिनांक ०१.१२.२००८ में ३.३७ मी० से ७.०० मी० चौड़ीकरण हेतु कोई सूत्र नहीं है, किन्तु ५.५० मी० से ७.०० मी० पथ के चौड़ीकरण हेतु उक्त विभागीय पत्र के अनुसार

20/07/18  
a  
ADP

10

14 माह का समय लगना अपेक्षित है। जबकि विवेचित पथ में 3.75मी0 से 7.00 मी0 चौड़ीकरण किया गया है तथा इसमें PQC work भी शामिल है, जिसके लिये और अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) पथ के 7.00 मी0 चौड़ीकरण हेतु Utility Shifting का कार्य भी करना पड़ा है, जिसके लिए पूर्व से कोई समय का प्रावधान एकरारनामा में नहीं है।

(iii) पथ का अधिकांश अंश सघन आवादी से गुजरता है, पूर्व से अतिक्रमण था, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने में लगातार प्रशासन की मदद ली गई तथा कार्य भी लगातार बाधित होता रहा है।


संवेदक द्वारा दिनांक 08.07.2018 तक कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र समर्पित किया गया है तथा कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा दिनांक 08.07.2018 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा प्राप्त है।


#### 4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा:-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 08.07.2018 तक समयवृद्धि हेतु अनुशंसा की जाती है। चूंकि विभाग द्वारा Change of Scope के कारण कार्य की मद मात्रा में वृद्धि हो रही है इसलिए संवेदक को विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-95 दिनांक 21.04.2015 के कंडिका 4.3 के आलोक में विस्तारित अवधि के लिए विस्तारित अवधि में प्रभावी Price Index के अनुसार विस्तारित अवधि के लिए भी CMBD की कंडिका C10CA के अधीन Price Neutralization देने की अनुशंसा की जाती है।


#### 5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1879(अनु०) दिनांक 05.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत हरिहरनाथ (गजग्राह चौक) से पहलेजाघाट पथ के कि०मी० 0 से 9 एवं भरपुरा देवी मंदीर से पहलेजाघाट पथ के 0.805 कि०मी० यानि कुल 9.805 कि०मी० में पथ अनुरक्षण कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 (एकरारनामा सं०-40/CMBD/2016-17) हेतु दिनांक दिनांक 08.07.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को CMBD Clause C10CA के तहत विस्तारित अवधि में यदि Price Index/Rate अधिक हो तो Price Escalation देय होगा, परन्तु यदि Price Index/Rate कम हो तो तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि हेतु संवेदक का अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता (या०),  
उत्तर बिहार उपभाग  
पथ निर्माण विभाग, पटना


  
(रजनीश कुमार)  
उप सचिव  
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-02-148/2018- 4624(E) पटना, दिनांक 6/7/18

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव